


Cronograma desoneração

| <div>  PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO </div> | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Nome da Unidade: SANGA FUNDA | | | | | | Contrato N°: | | | | |
| Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES, s/nº - Sanga Funda - Pelotas - RS | | | | | Executada: 31/08/2015 | | Data base: 08/2015 | | | |
| Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO | | | | | BDI: 27,00% | | RRT nº | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA 01 (02 MESES) | | PARCELA 02 (02 MESES) | | PARCELA 03 (02 MESES) | | PARCELA 04 (02 MESES) | | TOTAL |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1. | SERVIÇOS INICIAIS | 99,40% | R\$ 14.275,65 | 0,20% | R\$ 28,72 | 0,20% | R\$ 28,72 | 0,20% | R\$ 28,72 | 14.361,82 |
| 2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% | R\$ 18.353,88 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 18.353,88 |
| 3. | TERRAPLENAGEM | 100,00% | R\$ 16.133,70 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 16.133,70 |
| 4. | INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES) | 100,00% | R\$ 39.805,05 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 39.805,05 |
| 5. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis 100, 200, 300 e 400) | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 137.478,69 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 137.478,69 |
| 6. | ALVENARIA | 0,00% | R\$ 0,00 | 80,00% | R\$ 82.265,34 | 20,00% | R\$ 20.566,33 | 0,00% | R\$ 0,00 | 102.831,67 |
| 7. | COBERTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 90,00% | R\$ 43.803,50 | 10,00% | R\$ 4.867,06 | 48.670,56 |
| 8. | PAVIMENTAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 10,00% | R\$ 8.125,76 | 35,00% | R\$ 28.440,16 | 55,00% | R\$ 44.691,69 | 81.257,61 |
| 9. | REVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 80,00% | R\$ 112.010,38 | 20,00% | R\$ 28.002,59 | 140.012,97 |
| 10. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 35,00% | R\$ 3.902,90 | 0,00% | R\$ 0,00 | 65,00% | R\$ 7.248,23 | 0,00% | R\$ 0,00 | 11.151,13 |
| 11. | ESQUADRIAS | | | | | | | | | |
| 11.1. | FERRO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 26.892,96 | 26.892,96 |
| 11.2. | MADEIRA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 12.963,08 | 12.963,08 |
| 11.3. | VIDRO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 5.786,37 | 5.786,37 |
| 11.4. | FERRAGENS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 4.496,78 | 4.496,78 |
| 12. | PINTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 39.734,27 | 39.734,27 |
| 13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 13.1. | EQUIPAMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 12.615,20 | 50,00% | R\$ 12.615,20 | 25.230,40 |
| 13.2. | AGUA FRIA e ESGOTO | 10,00% | R\$ 7.175,01 | 10,00% | R\$ 7.175,01 | 40,00% | R\$ 28.700,03 | 40,00% | R\$ 28.700,03 | 71.750,07 |
| 14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 10,00% | R\$ 3.869,36 | 30,00% | R\$ 11.608,07 | 10,00% | R\$ 3.869,36 | 50,00% | R\$ 19.346,78 | 38.693,56 |
| 15. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS | 10,00% | R\$ 899,11 | 20,00% | R\$ 1.798,23 | 15,00% | R\$ 1.348,67 | 55,00% | R\$ 4.945,12 | 8.991,13 |
| 16. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 1.869,89 | 50,00% | R\$ 1.869,89 | 0,00% | R\$ 0,00 | 3.739,78 |
| 17. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 3.387,26 | 3.387,26 |
| 18. | ATERRAMENTO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 90,00% | R\$ 335,09 | 10,00% | R\$ 37,23 | 372,32 |
| 19. | ACESSIBILIDADE | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 3.304,74 | 70,00% | R\$ 7.711,06 | 11.015,80 |
| 20. | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 1.314,45 | 1.314,45 |
| 21. | SERVIÇOS FINAIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 6.500,01 | 6.500,01 |
| | TOTAL GERAL | 11,99% | R\$ 104.414,65 | 28,75% | R\$ 250.349,70 | 30,33% | R\$ 264.140,31 | 28,94% | R\$ 252.020,66 | 870.925,32 |