



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**  
*AV SAO JORGE – ENTRE STA MARIA E FRANCISCO FERREIRA VELOSO*

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		TOTAL	%
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,77%	R\$ 9.650,45	100,00%	R\$ 9.650,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.650,45	100,00%
					100,00%		0,00%		0,00%		
2	PAVIMENTAÇÃO	55,62%	R\$ 182.623,63	25,00%	R\$ 45.655,91	50,00%	R\$ 91.311,82	25,00%	R\$ 45.655,91	R\$ 182.623,63	100,00%
					25,00%		75,00%		100,00%		
3	DRENAGEM	31,60%	R\$ 80.923,19	60,00%	R\$ 48.553,91	25,00%	R\$ 20.230,80	15,00%	R\$ 12.138,48	R\$ 80.923,19	100,00%
					60,00%		85,00%		100,00%		
4	PASSEIOS E RAMPAS	6,14%	R\$ 15.714,87	10,00%	R\$ 1.571,49	60,00%	R\$ 9.428,92	30,00%	R\$ 4.714,46	R\$ 15.714,87	100,00%
					10,00%		70,00%		100,00%		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,60%	R\$ 1.539,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.539,43	R\$ 1.539,43	100,00%
					0,00%		0,00%		100,00%		
6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1,34%	R\$ 3.429,96	25,00%	R\$ 857,49	50,00%	R\$ 1.714,98	25,00%	R\$ 857,49	R\$ 3.429,96	50,00%
					25,00%		75,00%		100,00%		
7	SERVIÇOS FINAIS	0,94%	R\$ 2.406,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.406,56	R\$ 2.406,56	100,00%
					0,00%		0,00%		100,00%		
	TOTAL PARCELA	100,00%	R\$ 296.288,09	35,87%	R\$ 106.289,25	41,41%	R\$ 122.686,51	22,72%	R\$ 67.312,33	R\$ 296.288,09	100,00%