

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI ANITA MALFATTI - ÁREA=396,11m² BDI: 25,00%
 Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												SERVIÇOS A EXECUTAR												
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12		
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
1	SERV. INICIAIS	R\$26.171,50	3,3		10468,60 40,00%	10.468,60	2617,15 10,00%	13.085,75	1308,57 5,00%	14.394,32	1308,57 5,00%	15.702,90	1308,57 5,00%	17.011,47	1308,57 5,00%	18.320,05	1308,57 5,00%	19.628,62	1308,57 5,00%	20.937,20	1308,57 5,00%	22.245,77	1308,57 5,00%	23.554,35	1308,57 5,00%	24.862,92	1308,57 5,00%	26.171,50	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$7.962,90	1,0		7962,90 100,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%	7.962,90	0,00%
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$46.295,07	5,8		32406,55 70,00%	32.406,55	13888,52 30,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%	46.295,07	0,00%
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$41.471,32	5,2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16588,53 40,00%	16.588,53	24882,79 60,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%	41.471,32	0,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$53.742,85	6,7		0,00%	0,00%	26871,42 50,00%	26.871,42	21497,14 40,00%	48.368,56	5374,28 10,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%	53.742,85	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$100.139,65	12,2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25034,91 25,00%	25034,91	50069,82 50,00%	50069,82	100139,65 100,00%	100139,65	0,00%	100139,65	0,00%	100139,65	0,00%	100139,65	0,00%	
7	COBERTURA	R\$61.384,15	7,0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6138,42 10,00%	6.138,42	30692,08 50,00%	36.830,40	24553,66 40,00%	61.384,15	0,00%	61.384,15	0,00%	61.384,15	0,00%	61.384,15	0,00%	61.384,15	0,00%	61.384,15	0,00%	61.384,15	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$5.987,51	0,7		0,00%	0,00%	5987,51 100,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%	5.987,51	0,00%
9	REVESTIMENTO	R\$67.987,34	8,3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27194,94 40,00%	27.194,94	20396,20 30,00%	47591,14	67987,34 100,00%	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34	67987,34
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$48.341,41	6,0		0,00%	0,00%	12085,35 25,00%	12.085,35	0,00%	12.085,35	0,00%	12.085,35	0,00%	12.085,35	0,00%	12.085,35	0,00%	12.085,35	24170,71 50,00%	24170,71	48341,41 100,00%	48341,41	0,00%	48341,41	0,00%	48341,41	0,00%	48341,41	0,00%
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$28.284,88	3,4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28284,88 100,00%	28284,88	0,00%	28284,88	0,00%	28284,88	0,00%	28284,88	0,00%	
12	PINTURAS	R\$49.268,20	6,0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14780,46 30,00%	14.780,46	34487,74 70,00%	49268,20	0,00%	49268,20	0,00%	49.268,20	0,00%
13	Inst. ELÉTRICA E TELEFONICA	R\$41.944,85	5,1		0,00%	0,00%	2097,24 5,00%	2.097,24	4194,48 10,00%	6.291,73	4194,48 10,00%	10.486,21	4194,48 10,00%	14.680,70	4194,48 10,00%	18.875,18	4194,48 10,00%	23.069,67	4194,48 10,00%	27.264,15	31458,64 100,00%	31458,64	35653,12 10,00%	4194,48 10,00%	39847,61	2097,24 5,00%	41.944,85	0,00%	
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$41.796,75	5,1		0,00%	0,00%	2089,84 5,00%	2.089,84	4179,67 10,00%	6.269,51	4179,67 10,00%	10.449,10	4179,67 10,00%	14.628,86	4179,67 10,00%	18.808,54	4179,67 10,00%	22.988,21	4179,67 10,00%	27.167,89	31347,56 100,00%	31347,56	35527,24 10,00%	4179,67 10,00%	39706,91	2089,84 5,00%	41.796,75	0,00%	
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$9.831,18	1,2		0,00%	0,00%	491,56 5,00%	491,56	983,12 10,00%	1.474,68	983,12 10,00%	2.457,80	983,12 10,00%	3.440,91	983,12 10,00%	4.424,03	983,12 10,00%	5.407,15	983,12 10,00%	6.390,27	7373,39 100,00%	7373,39	8356,50 10,00%	983,12 10,00%	9339,62	491,56 5,00%	9.831,18	0,00%	
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$20.072,93	2,4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$72.606,33	9,3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	Inst. GLP	R\$1.623,60	0,2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	811,80 50,00%	811,80	0,00%	811,80	0,00%	811,80	0,00%	811,80	0,00%	811,80	1623,60 100,00%	1623,60	0,00%	1623,60	0,00%	1623,60	0,00%	1.623,60	0,00%
19	Inst. PPCI	R\$7.058,40	0,9		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$69.525,03	8,5		0,00%	0,00%	34762,51 50,00%	34.762,51	34762,51 50,00%	69.525,03	0,00%	69.525,03	0,00%	69.525,03	0,00%	69.525,03	0,00%	69.525,03	0,00%	69.525,03	69525,03 100,00%	69525,03	0,00%	69525,03	0,00%	69525,03	0,00%	69.525,03	0,00%
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.697,34	0,10		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL		R\$804.193,18	98,2	0,00%	50838,04	50838,04	100891,12	151729,16	83514,04	235243,19	47873,15	283116,34	41357,93	324474,27	62414,45	386888,72	56096,97	442985,68	68182,32	511168,00	128783,52	639951,52	45693,06	685644,58	61748,49	747393,07	56800,11	804193,18	