

ANEXO VI

CRONOGRAMA – AMPLIAÇÃO EMEF INDEPENDÊNCIA

NOVEMBRO/2017

ITEM	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL ORÇ	
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 59.580,58	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 59.580,58	9,47%
2. MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 12.483,59	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.483,59	1,98%
3. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 22.730,40	15,00%	R\$ 53.037,61	35,00%	R\$ 45.460,80	30,00%	R\$ 30.307,20	20,00%	-	-	R\$ 151.536,02	24,10%
4. PAREDES E PAINÉIS					R\$ 32.104,96	20,00%	R\$ 32.104,96	20,00%	R\$ 32.104,96	20,00%	R\$ 64.209,93	40,00%
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES									R\$ 23.423,73	70,00%	R\$ 10.038,74	30,00%
6. FORROS, SERRALHERIA E PINTURAS									R\$ 23.272,39	25,00%	R\$ 46.544,78	50,00%
7. PAVIMENTAÇÕES					R\$ 22.686,34	30,00%	R\$ 22.686,34	30,00%	R\$ 30.248,45	40,00%	-	-
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS			R\$ 20.534,96	50,00%							R\$ 12.320,98	30,00%
9. SERVIÇOS FINAIS											R\$ 1.540,77	100,00%
Total da Etapa	R\$ 94.794,58	15,07%	R\$ 73.572,57	11,70%	R\$ 100.252,11	15,94%	R\$ 85.098,50	13,53%	R\$ 62.353,41	9,91%	R\$ 64.209,93	10,21%
Total Acumulado	R\$ 94.794,58	15,07%	R\$ 168.367,14	26,77%	R\$ 268.619,25	42,71%	R\$ 353.717,75	56,24%	R\$ 416.071,17	66,16%	R\$ 480.281,09	76,37%
											R\$ 503.704,82	80,09%
											R\$ 549.336,93	87,35%
											R\$ 604.095,69	96,05%
											R\$ 628.908,85	100,00%