



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1052521-42/2018	866240	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	SÃO JORGE - TRECHO 3	PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20
1.	PAVIMENTAÇÃO AV SÃO JORGE - TRECHC	282.562,31	% Período:	10,19%	43,87%	15,19%	30,75%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.625,98	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	16.493,19	% Período:	12,42%	42,82%	14,60%	30,17%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	157.791,51	% Período:	7,74%	44,33%	9,18%	38,75%								
1.4.	ESGOTO	6.342,80	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM	62.272,16	% Período:	6,49%	74,79%	18,72%									
1.6.	PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO	28.750,22	% Período:			49,99%	50,01%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VER	3.381,38	% Período:				100,00%								
1.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	3.265,10	% Período:	46,61%	11,76%		41,63%								
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.639,97	% Período:				100,00%								
2.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 282.562,31			%:	10,19%	43,87%	15,19%	30,75%								
Período:	Repassa:	28.652,01	123.932,93	42.927,57	86.760,64										
	Contrapartida:	134,79	34,00	-	120,37										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	28.786,80	123.966,93	42.927,57	86.881,01										
Acumulado:	%:	10,19%	54,06%	69,25%	100,00%										
	Repassa:	28.652,01	152.584,94	195.512,51	282.273,15										
	Contrapartida:	134,79	168,79	168,79	289,16										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	28.786,80	152.753,73	195.681,30	282.562,31										

PELOTAS

Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA

CREA/CAU: 133204

ART/RRT: 9757523