



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1069.351-17	896050/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA	PAVIMENTAÇÃO RUA GEN. TELLES	PAVIMENTAÇÃO RUA GEN. TELLES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
1.	RUA GENERAL TELLES	974.318,44	% Período:	12,39%	42,67%	35,94%	8,99%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.108,25	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.841,67	% Período:	12,39%	42,67%	35,94%	8,99%							
1.3.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	7.684,73	% Período:	12,39%	42,67%	35,94%	8,99%							
1.4.	DRENAGEM	139.675,70	% Período:	77,79%			22,21%							
1.5.	ESGOTO	4.690,99	% Período:	100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	669.863,88	% Período:		50,00%	50,00%								
1.7.	ACESSIBILIDADE	62.680,11	% Período:		100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO	50.215,68	% Período:				100,00%							
1.9.	LIMPEZA FINAL	2.557,43	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 974.318,44				%:	12,39%	42,67%	35,94%	8,99%						
				Repasso:	118.326,70	407.515,29	343.274,03	85.883,98						
				Contrapartida:	2.393,60	8.243,52	6.944,00	1.737,32						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	120.720,30	415.758,81	350.218,02	87.621,31						
				%:	12,39%	55,06%	91,01%	100,00%						
				Repasso:	118.326,70	525.841,99	869.116,02	955.000,00						
				Contrapartida:	2.393,60	10.637,12	17.581,12	19.318,44						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	120.720,30	536.479,11	886.697,13	974.318,44						

PELOTAS/RS

Local

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RRT: 10702526