



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO Empreendimento	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECAPEAMENTO RUA ARTUR HAMEISTER E RUA GEN. MANOEL LUCAS LII	RECAPEAMENTO RUA ARTUR HAMEISTER E RUA GEN. MANOEL LUCAS LII

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	12.442,71	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.442,71	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
2.	RUA ARTUR HAMEISTER	108.918,54	% Período:	100,00%											
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.590,06	% Período:	100,00%											
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	105.120,48	% Período:	100,00%											
2.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	447,66	% Período:	100,00%											
2.4.	SERVIÇOS FINAIS	760,34	% Período:	100,00%											
3.	RUA GAL. MANOEL LUCAS LIMA	125.056,25	% Período:		34,24%	65,76%									
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.467,91	% Período:		100,00%										
3.2.	PAVIMENTAÇÃO	107.858,45	% Período:		30,00%	70,00%									
3.3.	DRENAGEM	5.648,88	% Período:		50,00%	50,00%									
3.4.	MEIO-FIO	5.163,53	% Período:		100,00%										
3.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.188,30	% Período:			100,00%									
3.6.	SERVIÇOS FINAIS	372,25	% Período:			100,00%									
3.7.	LIMPEZA FINAL	356,93	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 246.417,50				%:	45,87%	19,04%	35,09%								
Período:	Repasso:	113.024,63	46.919,51	86.473,36											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	113.024,63	46.919,51	86.473,36											
Acumulado:	%:	45,87%	64,91%	100,00%											
	Repasso:	113.024,63	159.944,14	246.417,50											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	113.024,63	159.944,14	246.417,50											

PELOTAS/RS
Local
terça-feira, 13 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANCA
CREA/CAU: 133204
ART/RTT: