

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

CRONOGRAMA – AMPLIAÇÃO EMEF DONA MARIA JOAQUINA

MAIO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,54%	R\$ 51.474,66	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%	R\$ 5.147,47	10,00%
2.	SERVIÇOS INICIAIS	7,79%	R\$ 72.421,83	R\$ 44.901,54	62,00%	R\$ 15.932,80	22,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%	R\$ 1.448,44	2,00%
3.	MOVIMENTOS DE TERRA	0,96%	R\$ 8.890,45	R\$ 4.445,23	50,00%	R\$ 4.445,23	50,00%																
4.	ESTRUTURA	19,95%	R\$ 185.413,47	R\$ 18.541,35	10,00%	R\$ 92.706,73	50,00%	R\$ 55.624,04	30,00%	R\$ 18.541,35	10,00%												
5.	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	16,28%	R\$ 151.302,73			R\$ 15.130,27	10,00%	R\$ 37.825,68	25,00%	R\$ 22.695,41	15,00%							R\$ 30.260,55	20,00%	R\$ 30.260,55	20,00%	R\$ 15.130,27	10,00%
6.	COBERTURAS E FORROS	15,10%	R\$ 140.317,96									R\$ 28.063,59	20,00%	R\$ 35.079,49	25,00%	R\$ 77.174,88	55,00%						
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,44%	R\$ 4.056,64			R\$ 4.056,64	100,00%																
8.	REVESTIMENTOS	7,43%	R\$ 69.040,52							R\$ 6.904,05	10,00%	R\$ 27.616,21	40,00%	R\$ 13.808,10	20,00%	R\$ 6.904,05	10,00%	R\$ 6.904,05	10,00%	R\$ 6.904,05	10,00%		
9.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	6,81%	R\$ 63.339,25			R\$ 12.667,85	20,00%	R\$ 19.001,78	30,00%									R\$ 15.834,81	25,00%	R\$ 15.834,81	25,00%		
10.	PINTURA	5,11%	R\$ 47.534,00															R\$ 16.636,90	35,00%	R\$ 21.390,30	45,00%	R\$ 9.506,80	20,00%
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,19%	R\$ 29.626,89											R\$ 10.369,41	35,00%	R\$ 5.925,38	20,00%	R\$ 4.444,03	15,00%	R\$ 4.444,03	15,00%	R\$ 4.444,03	15,00%
12.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	3,22%	R\$ 29.964,33					R\$ 5.992,87	20,00%	R\$ 7.491,08	25,00%					R\$ 7.491,08	25,00%	R\$ 8.989,30	30,00%				
13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	1,29%	R\$ 11.966,50	R\$ 598,33	5,00%	R\$ 1.794,98	15,00%			R\$ 4.786,60	40,00%	R\$ 4.786,60	40,00%										
14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)	4,50%	R\$ 41.843,12							R\$ 4.184,31	10,00%	R\$ 4.184,31	10,00%	R\$ 33.474,49	80,00%								
15.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,99%	R\$ 18.511,56															R\$ 4.627,89	25,00%	R\$ 5.553,47	30,00%	R\$ 8.330,20	45,00%
16.	SERVIÇOS FINAIS	0,40%	R\$ 3.745,17																			R\$ 3.745,17	100,00%
Total da Etapa		100,00%	R\$ 929.449,10	R\$ 73.633,90	7,92%	R\$ 151.881,97	16,34%	R\$ 125.040,27	13,45%	R\$ 71.198,71	7,66%	R\$ 71.246,62	7,67%	R\$ 99.327,40	10,69%	R\$ 104.091,29	11,20%	R\$ 94.293,44	10,15%	R\$ 90.983,12	9,79%	R\$ 47.752,38	5,14%
Total Acumulado				R\$ 73.633,90	7,92%	R\$ 225.515,87	24,26%	R\$ 350.556,14	37,72%	R\$ 421.754,85	45,38%	R\$ 493.001,46	53,04%	R\$ 592.328,86	63,73%	R\$ 696.420,16	74,93%	R\$ 790.713,60	85,07%	R\$ 881.696,72	94,86%	R\$ 929.449,10	100,00%