

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

CRONOGRAMA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA															
MAIO/2021															
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,17%	R\$ 50.912,33	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%
2.	SISTEMAS DE COBERTURA	20,00%	R\$ 77.308,99	R\$ 38.654,50	50,00%	R\$ 38.654,50	50,00%								
3.	REVESTIMENTOS DE FORRO	13,17%	R\$ 50.931,46			R\$ 25.465,73	50,00%	R\$ 25.465,73	50,00%						
4.	CORREÇÃO RACHADURAS	1,42%	R\$ 5.495,04					R\$ 5.495,04	100,00%						
5.	REVESTIMENTO DE PISO	41,42%	R\$ 160.117,35					R\$ 53.372,45	33,33%	R\$ 53.372,45	33,33%	R\$ 53.372,45	33,33%		
6.	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,91%	R\$ 3.498,66									R\$ 3.498,66	100,00%		
7.	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,99%	R\$ 7.699,42											R\$ 7.699,42	100,00%
8.	PINTURA INTERNA	6,09%	R\$ 23.526,55											R\$ 23.526,55	100,00%
9.	SERVIÇOS FINAIS	1,84%	R\$ 7.102,32											R\$ 7.102,32	100,00%
Total da Etapa		100,00%	R\$ 386.592,12	R\$ 47.139,88	12,19%	R\$ 72.605,61	18,78%	R\$ 92.818,61	24,01%	R\$ 61.857,84	16,00%	R\$ 65.356,50	16,91%	R\$ 46.813,68	12,11%
Total Acumulado				R\$ 47.139,88	12,19%	R\$ 119.745,50	30,97%	R\$ 212.564,11	54,98%	R\$ 274.421,94	70,98%	R\$ 339.778,44	87,89%	R\$ 386.592,12	100,00%