

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

CRONOGRAMA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA															
MAIO/2021															
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,14%	R\$ 50.912,33	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%	R\$ 8.485,39	16,67%
2.	SISTEMAS DE COBERTURA	19,96%	R\$ 77.308,99	R\$ 38.654,50	50,00%	R\$ 38.654,50	50,00%								
3.	REVESTIMENTOS DE FORRO	13,15%	R\$ 50.931,46			R\$ 25.465,73	50,00%	R\$ 25.465,73	50,00%						
4.	CORREÇÃO RACHADURAS	1,42%	R\$ 5.495,04					R\$ 5.495,04	100,00%						
5.	REVESTIMENTO DE PISO	41,33%	R\$ 160.117,35					R\$ 53.372,45	33,33%	R\$ 53.372,45	33,33%	R\$ 53.372,45	33,33%		
6.	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,90%	R\$ 3.498,66									R\$ 3.498,66	100,00%		
7.	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,99%	R\$ 7.699,42											R\$ 7.699,42	100,00%
8.	PINTURA INTERNA	6,29%	R\$ 24.349,94											R\$ 24.349,94	100,00%
9.	SERVIÇOS FINAIS	1,83%	R\$ 7.102,32											R\$ 7.102,32	100,00%
Total da Etapa		100,00%	R\$ 387.415,51	R\$ 47.139,88	12,17%	R\$ 72.605,61	18,74%	R\$ 92.818,61	23,96%	R\$ 61.857,84	15,97%	R\$ 65.356,50	16,87%	R\$ 47.637,06	12,30%
Total Acumulado				R\$ 47.139,88	12,17%	R\$ 119.745,50	30,91%	R\$ 212.564,11	54,87%	R\$ 274.421,94	70,83%	R\$ 339.778,44	87,70%	R\$ 387.415,51	100,00%