



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	FARROUPILHA	REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	
1.	LOTEAMENTO FARROUPILHA	22.457.192,72	% Período:	1,35%	1,35%	2,01%	2,01%	5,76%	6,10%	6,10%	6,07%	6,07%	6,40%	6,78%	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS PREENCHA ESTA LINHA -->	1.243.253,63	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
1.2.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREENCHA ESTA LINHA -->	403.816,31	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
1.3.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PREENCHA ESTA LINHA -->	2.842.228,80	% Período:	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	7,00%	
				7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	7,00%	
1.4.	DENAGEM SUPERFICIAL PREENCHA ESTA LINHA -->	2.118.166,56	% Período:	0,00%		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	
						7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	
1.5.	TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO	13.455.844,12	% Período:	6,25%				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
								6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
1.6.	SINALIZAÇÃO	326.614,97	% Período:	0,00%											
1.7.	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PREENCHA ESTA LINHA -->	869.757,10	% Período:	0,00%					8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	
								8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%		
1.8.	PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER PREENCHA ESTA LINHA -->	1.000.150,74	% Período:	0,00%										10,00%	
														10,00%	
1.9.	MEIO AMBIENTE PREENCHA ESTA LINHA -->	197.360,49	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
Total: R\$ 22.457.192,72			Período:	%:	1,35%	1,35%	2,01%	2,01%	5,76%	6,10%	6,10%	6,07%	6,07%	6,40%	6,78%
				Repasso:	211.838,50	211.838,49	315.400,89	315.400,88	902.802,12	957.042,65	957.042,65	951.401,63	951.401,63	1.003.255,38	1.062.997,67
				Contrapartida:	91.453,53	91.453,53	136.162,80	136.162,81	389.751,82	413.168,19	413.168,18	410.732,89	410.732,88	433.118,85	458.910,39
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	303.292,03	303.292,02	451.563,69	451.563,69	1.292.553,94	1.370.210,84	1.370.210,83	1.362.134,52	1.362.134,51	1.436.374,23	1.521.908,06
			Acumulado:	%:	1,35%	2,70%	4,71%	6,72%	12,48%	18,58%	24,68%	30,75%	36,81%	43,21%	49,99%
				Repasso:	211.838,50	423.676,99	739.077,88	1.054.478,76	1.957.280,88	2.914.323,53	3.871.366,18	4.822.767,81	5.774.169,44	6.777.424,82	7.840.422,49
				Contrapartida:	91.453,53	182.907,06	319.069,86	455.232,67	844.984,49	1.258.152,68	1.671.320,86	2.082.053,75	2.492.786,63	2.925.905,48	3.384.815,87
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	303.292,03	606.584,05	1.058.147,74	1.509.711,43	2.802.265,37	4.172.476,21	5.542.687,04	6.904.821,56	8.266.956,07	9.703.330,30	11.225.238,36

PELOTAS

Local

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RRT: 11227380



CRONOGRAMA FÍSICO  
SIGILO  
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA		

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	LOTEAMENTO FARROUPILHA	22.457.192,72	% Período:	6,51%	6,37%	6,37%	5,48%	5,48%	5,18%	4,87%	4,87%	4,87%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.243.253,63	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
	PREENCHA ESTA LINHA -->			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
1.2.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	403.816,31	% Período:	8,00%										
	PREENCHA ESTA LINHA -->			8,00%										
1.3.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.842.228,80	% Período:	7,00%	7,00%	7,00%								
	PREENCHA ESTA LINHA -->			7,00%	7,00%	7,00%								
1.4.	DENAGEM SUPERFICIAL	2.118.166,56	% Período:	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%						
	PREENCHA ESTA LINHA -->			7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%						
1.5.	TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO	13.455.844,12	% Período:	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		
				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		
1.6.	SINALIZAÇÃO	326.614,97	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.7.	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	869.757,10	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%					
	PREENCHA ESTA LINHA -->			8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%					
1.8.	PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER	1.000.150,74	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
	PREENCHA ESTA LINHA -->			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.9.	MEIO AMBIENTE	197.360,49	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
	PREENCHA ESTA LINHA -->			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
Total: R\$ 22.457.192,72				%:	6,51%	6,37%	6,37%	5,48%	5,48%	5,18%	4,87%	4,87%		
				Repassa:	1.021.258,53	998.694,45	998.694,45	859.730,88	859.730,88	813.200,67	764.601,17	764.601,17	764.601,17	
				Contrapartida:	440.891,05	431.149,83	431.149,83	371.157,39	371.157,38	351.069,68	330.088,61	330.088,61	330.088,61	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	1.462.149,58	1.429.844,28	1.429.844,28	1.230.888,27	1.230.888,26	1.164.270,35	1.094.689,78	1.094.689,78	1.094.689,78	
				%:	56,50%	62,86%	69,23%	74,71%	80,19%	85,38%	90,25%	95,13%	100,00%	
				Repassa:	8.861.681,02	9.860.375,47	10.859.069,92	11.718.800,80	12.578.531,68	13.391.732,35	14.156.333,52	14.920.934,69	15.685.535,86	
				Contrapartida:	3.825.706,92	4.256.856,75	4.688.006,58	5.059.163,97	5.430.321,35	5.781.391,03	6.111.479,64	6.441.568,25	6.771.656,86	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	12.687.387,94	14.117.232,22	15.547.076,50	16.777.964,77	18.008.853,03	19.173.123,38	20.267.813,16	21.362.502,94	22.457.192,72	

PELOTAS

Local

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RR: 11227380