


ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

Cronograma

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
Obra: Ampliação UBS Sítio Floresta						Data:dezembro/2022								
Endereço: Rua Arthur Raubach, nº 299 - Três Vendas														
Empresa:														
Tipo de Intervenção: Ampliação														
AMPLIAÇÃO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (1º mês)		PARCELA 02 (2ºmês)		PARCELA 03 (3º mês)		PARCELA 04 (4º mês)		PARCELA 05 (5º mês)		PARCELA 06 (6º mês)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	45,00%	R\$ 13.584,23	11,00%	R\$ 3.320,59	11,00%	R\$ 3.320,59	11,00%	R\$ 3.320,59	11,00%	R\$ 3.320,59	11,00%	R\$ 3.320,59	R\$ 30.187,18
2.	MOVIMENTO DE TERRA	20,00%	R\$ 3.681,46	80,00%	R\$ 14.725,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 18.407,30
3.	INFRA-ESTRUTURA	100,00%	R\$ 82.000,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 82.000,64
4.	SUPRA-ESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	55,00%	R\$ 43.978,53	45,00%	R\$ 35.982,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 79.960,97
5.	ALVENARIA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 19.593,07	40,00%	R\$ 19.593,07	20,00%	R\$ 9.796,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 48.982,68
6.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 28.819,46	30,00%	R\$ 12.351,20	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 41.170,66
7.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.870,40	50,00%	R\$ 26.870,40	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 53.740,79
8.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 33.490,82	50,00%	R\$ 33.490,82	R\$ 66.981,63
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.006,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.006,98
10.	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 99.370,24	R\$ 99.370,24
11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 31.534,31	20,00%	R\$ 7.883,58	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 39.417,89
12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.201,20	R\$ 34.201,20
13.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	16,25%	R\$ 441,00	16,25%	R\$ 441,00	16,25%	R\$ 441,00	16,25%	R\$ 441,00	35,00%	R\$ 949,84	R\$ 2.713,84
	TOTAL		R\$ 99.266,33		R\$ 82.059,03		R\$ 59.337,10		R\$ 104.789,27		R\$ 84.357,57		R\$ 171.332,69	R\$ 601.142,00


Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820