



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	AV. FRANCISCO CARUCCIO E RÔTULA 25 DE JULHO x JACOB	REQUALIFICAÇÃO E DUPLICAÇÃO AV. FRANCISCO CARUCCIO e RÔTULA 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA FRANCISCO C	3.179.091,36	% Período:	8,77%	0,94%	0,94%	1,09%	21,12%	41,67%	11,85%	13,60%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	243.662,88	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
1.2.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	55.053,35	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	14.192,69	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	DRENAGEM	242.102,07	% Período:	97,02%			2,02%	0,73%			0,23%				
				100,00%											
1.4.1.	DESVIO DE REDE DE DRENAGEM EXISTEN	164.038,39	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.2.	ENVELOPE DA TUBULAÇÃO DE 1500	70.845,20	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.3.	POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO PLU	4.891,29	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.4.4.	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS	548,10	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.4.5.	AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST	1.779,09	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.5.	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	126.286,20	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
1.6.	COMPLEMENTO DE PASSEIOS	21.505,67	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.7.	PAISAGISMO	63.754,51	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.8.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMIN	784.610,80	% Período:						77,36%	22,64%					
1.8.1.	RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+1	364.809,84	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.8.2.	RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+1	242.129,02	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.8.3.	RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 1+1	177.671,94	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.9.	DUPLICAÇÃO	1.051.823,97	% Período:					52,00%	48,00%						
1.9.1.	ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇ	120.167,20	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.9.2.	REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA	426.748,34	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.9.3.	PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC	504.908,43	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.10.	CICLOVIAS EM PAVIMENTO NOVO	173.635,51	% Período:						39,53%	59,84%	0,63%				
											36,24%				
1.10.1.	ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇ	68.089,31	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.10.2.	PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC	103.045,92	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.10.3.	REMOÇÕES, REBAIXOS E MEIOS-FIOS	1.374,42	% Período:						40,00%	30,00%	30,00%				

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	AV. FRANCISCO CARUCCIO E RÔTULA 25 DE JULHO x JACOB	REQUALIFICAÇÃO E DUPLICAÇÃO AV. FRANCISCO CARUCCIO e RÔTULA 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.10.4.	COMPLEMENTO PARA TRAVESSIA DE CIC	1.125,86	% Período:						40,00%	30,00%	30,00%				
1.11.	SINALIZAÇÃO	394.484,08	% Período:							40,00%	60,00%				
1.11.1.	SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL	361.489,58	% Período:							40,00%	60,00%				
1.11.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	32.994,50	% Período:								100,00%				
1.12.	ENSAIO TECNOLÓGICO	3.847,90	% Período:							40,00%	60,00%				
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	4.131,73	% Período:							40,00%	60,00%				
2.	PONTE	601.525,59	% Período:	4,66%	47,52%	44,00%	3,82%				100,00%				
2.1.	ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO	13.343,98	% Período:	40,00%	60,00%										
2.2.	REFORÇO COM RACHÃO	39.111,49	% Período:	40,00%	60,00%										
2.3.	LEITO EM BRITA GRADUADA - BGS	9.821,79	% Período:		50,00%	50,00%									
2.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	477.862,17	% Período:		50,00%	50,00%									
2.5.	ATERRO CABECEIRAS	20.806,98	% Período:			100,00%									
2.6.	ESTRUTURA DE PISTA	10.784,74	% Período:				100,00%								
2.7.	ENSECADEIRA	17.439,31	% Período:	40,00%	60,00%										
2.8.	ACABAMENTOS	12.216,32	% Período:				100,00%								
2.9.	REMANEJO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE	138,81	% Período:	40,00%	60,00%										
3.	ROTULA 25 DE JULHO X JACOB BAINY	320.093,26	% Período:		6,06%	83,89%	10,04%								
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.744,87	% Período:		100,00%										
3.3.	RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO DA VIA	77.593,42	% Período:			100,00%									
3.4.	EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E CAPA I	146.078,37	% Período:			100,00%									
3.5.	CALÇADAS	17.623,89	% Período:		50,00%	50,00%									
3.6.	PAISAGISMO	36.046,16	% Período:			100,00%									
3.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	18.342,01	% Período:				100,00%								
3.8.	DRENAGEM	7.855,76	% Período:		100,00%										



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	AV. FRANCISCO CARUCCIO E RÔTULA 25 DE JULHO x JACOB	REQUALIFICAÇÃO E DUPLICAÇÃO AV. FRANCISCO CARUCCIO e RÔTULA 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
3.9.	ILUMINAÇÃO	11.729,77	% Período:				100,00%								
3.10.	SERVIÇOS FINAIS	1.781,01	% Período:				100,00%								
3.10.1.	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.781,01	% Período:				100,00%								
3.11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	298,00	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 4.100.710,21				%:	7,49%	8,17%	13,73%	2,19%	16,38%	32,31%	9,19%	10,55%			
Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	306.961,34	335.146,33	563.050,48	89.914,76	671.580,98	1.324.878,38	376.745,83	432.432,11						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	306.961,34	335.146,33	563.050,48	89.914,76	671.580,98	1.324.878,38	376.745,83	432.432,11						
Acumulado:	%:	7,49%	15,66%	29,39%	31,58%	47,96%	80,27%	89,45%	100,00%						
	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	306.961,34	642.107,67	1.205.158,15	1.295.072,91	1.966.653,89	3.291.532,27	3.668.278,10	4.100.710,21						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	306.961,34	642.107,67	1.205.158,15	1.295.072,91	1.966.653,89	3.291.532,27	3.668.278,10	4.100.710,21						

PELOTAS

Local

quinta-feira, 18 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: CHARLENE MACEDO QUADRADO

CREA/CAU: 243749

ART/RRT: 12552374