

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

Cronograma

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
Obra: Ampliação UBS Sítio Floresta						Data: julho/2023								
Endereço: Rua Arthur Raubach, nº 299 - Três Vendas														
Empresa:														
Tipo de Intervenção: Ampliação														
AMPLIAÇÃO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (1º mês)		PARCELA 02 (2ºmês)		PARCELA 03 (3º mês)		PARCELA 04 (4º mês)		PARCELA 05 (5º mês)		PARCELA 06 (6º mês)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	45,00%	R\$ 13.812,02	11,00%	R\$ 3.376,27	11,00%	R\$ 3.376,27	11,00%	R\$ 3.376,27	11,00%	R\$ 3.376,27	11,00%	R\$ 3.376,27	R\$ 30.693,37
2.	MOVIMENTO DE TERRA	20,00%	R\$ 3.599,81	80,00%	R\$ 14.399,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.999,05
3.	INFRA-ESTRUTURA	100,00%	R\$ 83.564,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 83.564,40
4.	SUPRA-ESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	55,00%	R\$ 45.123,78	45,00%	R\$ 36.919,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 82.043,24
5.	ALVENARIA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 20.307,72	40,00%	R\$ 20.307,72	20,00%	R\$ 10.153,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 50.769,29
6.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 29.143,01	30,00%	R\$ 12.489,86	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 41.632,87
7.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.119,56	50,00%	R\$ 26.119,56	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 52.239,11
8.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 34.855,65	50,00%	R\$ 34.855,65	R\$ 69.711,30
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.083,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.083,70
10.	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.977,97	R\$ 100.977,97
11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 35.025,46	20,00%	R\$ 8.756,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 43.781,82
12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.039,97	R\$ 36.039,97
13.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	16,25%	R\$ 445,80	16,25%	R\$ 445,80	16,25%	R\$ 445,80	16,25%	R\$ 445,80	35,00%	R\$ 960,19	R\$ 2.743,41
	TOTAL		R\$ 100.976,23		R\$ 83.652,81		R\$ 61.049,25		R\$ 108.347,65		R\$ 86.043,50		R\$ 176.210,05	R\$ 616.279,50

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820