

CRONOGRAMA  
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: DORMITÓRIOS

Item	Serviço	Valor (R\$)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1.	SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO	35%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	SUBTOTAL ITEM 1	R\$ 27.078,74	R\$ 5.415,75	R\$ 5.415,75	R\$ 5.415,75	R\$ 5.415,75	R\$ 5.415,75
2.	ALVENARIAS	17%	50,00%	50,00%			
	SUBTOTAL ITEM 2	R\$ 12.867,42	R\$ 6.433,71	R\$ 6.433,71			
3.	COBERTURA	11%	30,00%	40,00%	30,00%		
	SUBTOTAL ITEM 3	R\$ 8.317,30	R\$ 2.495,19	R\$ 3.326,92	R\$ 2.495,19		
4.	CONTRAPISO	8%		30,00%	40,00%	30,00%	
	SUBTOTAL ITEM 4	R\$ 5.944,13		R\$ 1.783,24	R\$ 2.377,65	R\$ 1.783,24	
5.	REVESTIMENTO DE PAREDES	12%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 5	R\$ 9.170,73			R\$ 4.585,37	R\$ 4.585,37	
6.	ESQUADRIAS	7%			30,00%	40,00%	30,00%
	SUBTOTAL ITEM 6	R\$ 5.528,93			R\$ 1.658,68	R\$ 2.211,57	R\$ 1.658,68
7.	PINTURA	6%			50,00%	50,00%	
	SUBTOTAL ITEM 7	R\$ 4.648,14			R\$ 2.324,07	R\$ 2.324,07	
8.	REDE ELÉTRICA	4%				50,00%	50,00%
	SUBTOTAL ITEM 10	R\$ 3.061,44				R\$ 1.530,72	R\$ 1.530,72
PERCENTUAL		100%	18,72%	22,14%	24,61%	23,30%	11,23%
VALOR TOTAL GERAL		R\$ 76.616,83	R\$ 14.344,65	R\$ 16.959,62	R\$ 18.856,70	R\$ 17.850,71	R\$ 8.605,15
VALOR ACUMULADO		R\$ 76.616,83	R\$ 14.344,65	R\$ 31.304,27	R\$ 50.160,97	R\$ 68.011,69	R\$ 76.616,83

Município de Pelotas RS

Local

Abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

ART/RRT: 11571892