


<div><div></div><div><div>PREFEITURA</div><div>PELOTAS</div><div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS</div></div></div>														
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP														
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
Identificação do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE				Data de elaboração: 2014					Autor: Arq. PABLO CRESPI					
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1597				Ultima atualização: JANEIRO DE 2015										
				ART/ RRT: 2408314										
Número de contrato: 1008.352-97				Area da Intervenção: 2.303,75m²					BDI:	25,00%				
Observação: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para mão-de-obra horista e mensalista														
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		TOTAL
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
1.	Serviços iniciais	16,27%	103.363,24	31,84%	R\$ 32.910,86	17,04%	R\$ 17.613,10	17,04%	R\$ 17.613,10	17,04%	R\$ 17.613,10	17,04%	R\$ 17.613,10	R\$ 103.363,24
					31,84%		48,88%		65,92%		82,96%		100,00%	
2.	Infra estrutura (estacas e blocos)	9,59%	60.923,31	65,00%	R\$ 39.600,15	35,00%	R\$ 21.323,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 60.923,31
					65,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
3.	Pavimentação	9,06%	57.549,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 57.549,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 57.549,42
					0,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
4.	Estrutura Metálica	46,75%	297.090,41	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 29.709,04	50,00%	R\$ 148.545,21	35,00%	R\$ 103.981,64	5,00%	R\$ 14.854,52	R\$ 297.090,41
					0,00%		10,00%		60,00%		95,00%		100,00%	
5.	Pluvial	2,45%	15.568,40	0,00%	R\$ 0,00	65,00%	R\$ 10.119,46	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 4.670,52	5,00%	R\$ 778,42	R\$ 15.568,40
					0,00%		65,00%		65,00%		95,00%		100,00%	
6.	Instalações elétricas	3,50%	22.264,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.264,41	R\$ 22.264,41
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
7.	SPDA – Gaiola de Faraday	2,58%	16.389,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.389,40	R\$ 16.389,40
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
8.	Pintura Quadras	6,93%	44.064,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 44.064,32	R\$ 44.064,32
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
9.	Serviços finais	2,87%	18.246,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.246,57	R\$ 18.246,57
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 635.459,48	11,41%	R\$ 72.511,01	21,45%	R\$ 136.314,18	26,15%	R\$ 166.158,30	19,87%	R\$ 126.265,26	21,12%	R\$ 134.210,74	R\$ 635.459,48