



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV JOAO JA	Data de elaboração: Dezembro/2013
Endereço: AV JOAO JACOB BAINY	Última revisão: Maio/2015
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO	ART/ RRT: 3384296/ 7920055 / 8018170 e 7910866/ 7956705
Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes	Área de Intervenção: 15.352,79m²

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	5,38%	R\$ 272.073,30	25,00%	R\$ 68.018,330	15,00%	R\$ 40.811,00	15,00%	R\$ 40.811,00	15,00%	R\$ 40.811,00	15,00%	R\$ 40.811,00	15,00%	R\$ 40.810,97			
					25,00%		40,00%		55,00%		70,00%		85,00%		100,00%			
2.	PAVIMENTAÇÃO	30,10%	R\$ 1.522.028,04	20,00%	R\$ 304.405,61	20,00%	R\$ 304.405,61	20,00%	R\$ 304.405,61	20,00%	R\$ 304.405,61	20,00%	R\$ 304.405,60	0,00%	R\$ 0,00			
					20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%		100,00%			
3.	ROTATÓRIA	7,88%	R\$ 398.571,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 119.571,55	35,00%	R\$ 139.500,14	35,00%	R\$ 139.500,15	0,00%	R\$ 0,00			
					0,00%		0,00%		30,00%		65,00%		100,00%		100,00%			
4.	DRENAGEM	21,82%	R\$ 1.103.255,71	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 220.651,14	30,00%	R\$ 330.976,71	30,00%	R\$ 330.976,71	20,00%	R\$ 220.651,15	0,00%	R\$ 0,00			
					0,00%		20,00%		50,00%		80,00%		100,00%		100,00%			
5.	ESGOTO CLOACAL	8,95%	R\$ 452.397,29	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 90.479,46	30,00%	R\$ 135.719,19	20,00%	R\$ 90.479,46	30,00%	R\$ 135.719,18	0,00%	R\$ 0,00			
					0,00%		20,00%		50,00%		70,00%		100,00%		100,00%			
6.	PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO	0,94%	R\$ 47.373,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.686,88	50,00%	R\$ 23.686,87			
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%		100,00%			
7.	PASSEIOS E RAMPAS	14,10%	R\$ 713.099,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 213.929,81	35,00%	R\$ 249.584,78	35,00%	R\$ 249.584,77			
					0,00%		0,00%		0,00%		30,00%		65,00%		100,00%			
8.	PAISAGISMO	5,96%	R\$ 301.109,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 90.332,84	35,00%	R\$ 105.388,31	35,00%	R\$ 105.388,30			
					0,00%		0,00%		0,00%		30,00%		65,00%		100,00%			
9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,84%	R\$ 42.340,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.170,46	50,00%	R\$ 21.170,46			
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%		100,00%			
10.	CONTROLE TECNOLÓGICO	1,56%	R\$ 78.862,93	20,00%	R\$ 15.772,59	20,00%	R\$ 15.772,59	20,00%	R\$ 15.772,59	20,00%	R\$ 15.772,59	20,00%	R\$ 15.772,57	0,00%	R\$ 0,00			
					20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%		100,00%			
11.	ELETRICA - REQUALIFICAÇÃO DA REDE	1,79%	R\$ 90.459,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 27.137,78	35,00%	R\$ 31.660,74	35,00%	R\$ 31.660,75			
					0,00%		0,00%		0,00%		30,00%		65,00%		100,00%			
12.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,68%	R\$ 34.390,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.390,25			
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%			
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 5.055.962,11	7,68%	R\$ 388.196,53	13,29%	R\$ 672.119,80	18,74%	R\$ 947.256,65	24,79%	R\$ 1.253.345,94	25,48%	R\$ 1.288.350,82	10,02%	R\$ 506.692,37			

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO ZEFERINO COSTA	Data de elaboração: ABRIL/2015
Endereço: Zeferino Costa / Trecho entre Av. Salgado Filho e Av. Assis Brasil	Última revisão: JUNHO/2015
Tipo de intervenção: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE	ART/ RRT: 7920176 / 3385942
Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias estruturantes	Área da Intervenção: 20.684,44 m2

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
1	SERVIÇOS INICIAIS	6,66%	R\$ 346.256,76									30,00%	R\$ 103.877,03 30,00%	10,00%	R\$ 34.625,68 40,00%	10,00%	R\$ 34.625,68 50,00%	10,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	51,74%	R\$ 2.690.623,65									10,00%	R\$ 269.062,37 10,00%	15,00%	R\$ 403.593,55 25,00%	15,00%	R\$ 403.593,55 40,00%	20,00%
3	DRENAGEM	20,69%	R\$ 1.075.917,18									30,00%	R\$ 322.775,15 30,00%	40,00%	R\$ 430.366,87 70,00%	30,00%	R\$ 322.775,15 100,00%	0,00%
4	ESGOTO	8,79%	R\$ 457.051,97									30,00%	R\$ 137.115,59 30,00%	50,00%	R\$ 228.525,99 80,00%	20,00%	R\$ 91.410,39 100,00%	0,00%
5	PASSEIOS E RAMPAS	8,71%	R\$ 452.938,94									0,00%	R\$ 0,00 0,00%	20,00%	R\$ 90.587,79 20,00%	20,00%	R\$ 90.587,79 40,00%	15,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,62%	R\$ 32.113,83									0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%
7	PAISAGISMO	0,24%	R\$ 12.468,02									30,00%	R\$ 0,00 30,00%	30,00%	R\$ 3.740,41 30,00%	10,00%	R\$ 1.246,80 40,00%	0,00%
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	0,59%	R\$ 30.907,53									0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 30,00%	30,00%	R\$ 9.272,26 30,00%	30,00%
9	ELÉTRICA	1,07%	R\$ 55.397,02									30,00%	R\$ 16.619,11 30,00%	10,00%	R\$ 5.539,70 40,00%	10,00%	R\$ 5.539,70 50,00%	10,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	0,89%	R\$ 46.333,15									0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%
	TOTAL PARCELA	100,00%	R\$ 5.200.008,05									16,34%	R\$ 849.449,25	23,02%	R\$ 1.196.979,99	18,44%	R\$ 959.051,32	12,61%

TOTAL GERAL		3,79%	R\$ 388.196,53	6,55%	R\$ 672.119,80	9,24%	R\$ 947.256,65	12,22%	R\$ 1.253.345,94	20,84%	R\$ 2.137.800,07	16,61%	R\$ 1.703.672,36	9,35%	R\$ 959.051,32	6,39%
-------------	--	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	------------------	-------	----------------	-------

										Autores: Arq. Elise Lopes Dutra CAU A46844-4	
										ENG Civil Karen B.A. Esperança CREA133204	
										ENG Civil Antonio Vianna CREA 65778	
										ENG elet. André Sedrez CREA 152098	
BDI: 30%											
ELA 08	PARCELA 09		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12		TOTAL	%	
ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO			
									R\$ 272.073,30	100,00%	
									R\$ 1.522.028,04	100,00%	
									R\$ 398.571,84	100,00%	
									R\$ 1.103.255,71	100,00%	
									R\$ 452.397,29	100,00%	
									R\$ 47.373,75	100,00%	
									R\$ 713.099,36	100,00%	
									R\$ 301.109,45	100,00%	
									R\$ 42.340,92	100,00%	
									R\$ 78.862,93	100,00%	
									R\$ 90.459,27	100,00%	
									R\$ 34.390,25	100,00%	
									R\$ 5.055.962,11	100,00%	
										Autor: Eng. Civil Patrícia Valtzer da Silva	
										Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura	
BDI: 30%											
ELA 08	PARCELA 09		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12		TOTAL	%	
ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO			
R\$ 34.625,68	10,00%	R\$ 34.625,68	15,00%	R\$ 51.938,51	10,00%	R\$ 34.625,68	5,00%	R\$ 17.312,82	R\$ 346.256,76	100,00%	
60,00%		70,00%		85,00%		95,00%		100,00%			
R\$ 538.124,73	20,00%	R\$ 538.124,73	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 538.124,72	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.690.623,65	100,00%	
60,00%		80,00%		0,00%		100,00%		0,00%			
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.075.917,17	100,00%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 457.051,97	100,00%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
R\$ 67.940,84	15,00%	R\$ 67.940,84	10,00%	R\$ 45.293,89	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 90.587,79	R\$ 452.938,94	100,00%	
55,00%		70,00%		80,00%		0,00%		100,00%			
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 25.691,06	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 6.422,77	R\$ 32.113,83	100,00%	
0,00%		0,00%		80,00%		0,00%		100,00%			
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.493,60	40,00%	R\$ 4.987,21	R\$ 12.468,02	130,00%	
0,00%		0,00%		0,00%		60,00%		100,00%			
R\$ 9.272,26	20,00%	R\$ 6.181,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 6.181,50	R\$ 30.907,53	100,00%	
60,00%		80,00%		0,00%		0,00%		100,00%			
R\$ 5.539,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 22.158,81	R\$ 55.397,02	100,00%	
60,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%			
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 37.066,52	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 9.266,63	R\$ 46.333,15	100,00%	
0,00%		0,00%		80,00%		0,00%		100,00%			
R\$ 655.503,21	12,44%	R\$ 646.872,76	3,08%	R\$ 159.989,98	11,06%	R\$ 575.244,00	3,02%	R\$ 156.917,53	R\$ 5.200.008,04	100,00%	
R\$ 655.503,21	6,31%	R\$ 646.872,76	1,56%	R\$ 159.989,98	5,61%	R\$ 575.244,00	1,53%	R\$ 156.917,53	R\$ 10.255.970,15	100,00%	