



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana

Endereço: **R. Gomes Carneiro / R. Gal. Osório / R. Mal. Deodoro**

Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária.

Data do Orçamento: JAN/2015

Última Revisão: AGO/2015

ART Nº 7257784

Autor: Eng. José Carlos Tedesco - CREA RS005546

Revisor:

Área de Intervenção:

*BDI ADOTADO: 26,23%

TODAS - RUA GOMES CARNEIRO - GENERAL OSÓRIO - MARECHAL DEODORO

Item	Descrição	Orçamento	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
C.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 30.667,85	R\$ 30.667,85								
		100%	100,0%								
C.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 711.429,76	R\$ 89.323,96	R\$ 89.323,96	R\$ 89.323,96	R\$ 89.323,96	R\$ 89.323,96	R\$ 75.095,36	R\$ 75.095,36	R\$ 75.095,36	R\$ 39.523,88
		100%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%	10,6%	10,6%	10,6%	5,6%
C.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.311,48	R\$ 34.311,48								
		100%	100,0%								
C.4	TERRAPLENAGEM	R\$ 185.117,35	R\$ 26.445,34	R\$ 26.445,34	R\$ 26.445,34	R\$ 26.445,34	R\$ 26.445,34	R\$ 26.445,34	R\$ 26.445,34		
		100%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%		
C.5	PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO	R\$ 9.910.880,42	R\$ 583.492,18	R\$ 665.314,42	R\$ 1.367.550,71	R\$ 1.367.550,71	R\$ 1.367.550,71	R\$ 1.285.728,47	R\$ 1.285.728,47	R\$ 1.285.728,47	R\$ 702.236,29
		100%	5,9%	6,7%	13,8%	13,8%	13,8%	13,0%	13,0%	13,0%	7,1%
C.6	DRENAGEM	R\$ 3.124.520,54	R\$ 281.312,64	R\$ 479.805,10	R\$ 479.805,10	R\$ 479.805,10	R\$ 479.805,10	R\$ 307.995,84	R\$ 307.995,84	R\$ 307.995,84	
		100%	9,0%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	9,9%	9,9%	9,9%	
C.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 858.318,06	R\$ 11.636,03	R\$ 65.534,24	R\$ 125.941,45	R\$ 125.941,45	R\$ 125.941,45	R\$ 114.305,41	R\$ 114.305,41	R\$ 114.305,41	R\$ 60.407,20
		100%	1,4%	7,6%	14,7%	14,7%	14,7%	13,3%	13,3%	13,3%	7,0%
C.8	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 1.757.950,22				R\$ 68.047,46	R\$ 151.180,86	R\$ 83.133,40	R\$ 512.907,30	R\$ 512.907,30	R\$ 429.773,90
		100%				3,9%	8,6%	4,7%	29,2%	29,2%	24,4%
C.9	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 842.769,94				R\$ 100.394,51	R\$ 193.696,26	R\$ 160.495,23	R\$ 160.495,23	R\$ 160.495,23	R\$ 67.193,48
		100%				11,9%	23,0%	19,0%	19,0%	19,0%	8,0%
C.10	ILUMINAÇÃO	R\$ 515.270,00					R\$ 54.666,25	R\$ 54.666,25	R\$ 54.666,25	R\$ 202.968,75	R\$ 148.302,50
		100%					10,6%	10,6%	10,6%	39,4%	28,8%
C.11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ 151.712,01	R\$ 8.297,88	R\$ 11.363,15	R\$ 21.801,42	R\$ 21.801,42	R\$ 21.801,42	R\$ 18.736,15	R\$ 18.736,15	R\$ 18.736,15	R\$ 10.438,27
		100%	5,5%	7,5%	14,4%	14,4%	14,4%	12,3%	12,3%	12,3%	6,9%
C.12	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 199.881,60					R\$ 15.886,00			R\$ 75.952,00	R\$ 108.043,60
		100%					7,9%			38,0%	54,1%
	CUSTO MENSAL		1.065.487,35	1.337.786,21	2.110.867,97	2.279.309,94	2.526.297,34	2.126.601,45	2.556.375,35	2.754.184,51	1.565.919,12
	CUSTO ACUMULADO	R\$ 18.322.829,23	1.065.487,35	2.403.273,56	4.514.141,53	6.793.451,47	9.319.748,81	11.446.350,26	14.002.725,60	16.756.910,11	18.322.829,23
	PORCENTAGEM ACUMULADA		5,82%	13,12%	24,64%	37,08%	50,86%	62,47%	76,42%	91,45%	100,00%