

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA .....	CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS	MODALIDADE: LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
EMPREENDIMENTO .....	PONTE - SÃO JOÃO CURTO - DIVISA SÃO LOURENÇO - TÚNEL	
CONCEDENTE .....	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	VALOR ..... : R\$ 1.046.558,81
PROPONENTE .....	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	
LOCALIDADE .....	ZONA RURAL PELOTAS - 6º, 4º E 8º DISTRITO	
TIPO DE SERVIÇO .....	CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES LEVADAS PELA ENCHENTE	

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$	*** MESES ***											
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,0%	10.866,39	66,67	7.244,62							33,33	3.621,77		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,1%	22.138,45	70,48	15.603,18							29,52	6.535,27		
3	MOVIMENTO DE TERRA	11,5%	120.246,94	37,56	45.164,75							35,46	42.639,56		
4	INFRA E MESOESTRUTURA	25,8%	270.271,49			19,00	51.351,58	37,49	101.324,78	18,49	49.973,20			12,51	33.810,96
5	SUPERESTRUTURA	35,1%	367.133,76					3,40	12.482,55	24,07	88.369,10	10,19	37.410,93	22,21	81.540,41
6	SINALIZAÇÃO	3,2%	33.679,77									33,33	11.225,47		
7	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0,5%	4.717,88									33,33	1.572,47		
8	ADMINISTRAÇÃO	20,8%	217.504,13	13,33	28.993,30	6,67	14.507,53	13,33	28.993,30	13,33	28.993,30	13,33	28.993,30	13,33	28.993,30
TOTAL	SIMPLES	100%	1.046.558,81	9,27	97.005,85	6,29	65.859,11	13,64	142.800,63	15,99	167.335,60	12,61	131.998,77	13,79	144.344,67
	ACUMULADO			9,27	97.005,85	15,56	162.864,96	29,21	305.665,59	45,20	473.001,19	57,81	604.999,96	71,60	749.344,63

Data: 21/JUL/2017

Antônio Vianna  
Engº Civil - CREA 65778

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA .....	CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS	MODALIDADE: LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
EMPREENDIMENTO .....	PONTE - SÃO JOÃO CURTO - DIVISA SÃO LOURENÇO - TÚNEL	
CONCEDENTE .....	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	VALOR ..... : R\$
PROPONENTE .....	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.046.558,81
EXECUTOR .....	ZONA RURAL PELOTAS - 6º, 4º E 8º DISTRITO	
TIPO DE SERVIÇO .....	CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES LEVADAS PELA ENCHENTE	

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$	*** MESES ***					
				MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ	1,0%	10.866,39						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,1%	22.138,45						
3	MOVIMENTO DE TERRA	11,5%	120.246,94	14,54	17.483,91			12,44	14.958,72
4	INFRA E MESOESTRUTURA	25,8%	270.271,49	12,51	33.810,96				
5	SUPERESTRUTURA	35,1%	367.133,76	14,01	51.435,44	17,42	63.954,70	8,70	31.940,64
6	SINALIZAÇÃO	3,2%	33.679,77	33,33	11.225,47			33,34	11.228,84
7	COMPESAÇÃO AMBIENTAL	0,5%	4.717,88	33,33	1.572,47			33,34	1.572,94
8	ADMINISTRAÇÃO	20,8%	217.504,13	13,34	29.015,05	6,67	14.507,53	6,67	14.507,53
TOTAL	<b>SIMPLES</b>	100%	1.046.558,81	13,81	144.543,30	7,50	78.462,23	7,09	74.208,66
	<b>ACUMULADO</b>			85,41	893.887,93	92,91	972.350,15	100,00	1.046.558,81

Data: 21/JUL/2017

Antônio Vianna  
Engº Civil - CREA 65778