

**OPERAÇÃO:**

FNDE - PROINFANCIA TIPO 2

PROPONENTE / TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SMED

DESCRIÇÃO DO LOTE:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I)

EMPREENDIMENTO

EMEI

LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE

jul-20

MODALIDADE

NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO / UF

PELOTAS

BDI 1

20,38%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/20	2 01/21	3 02/21	4 03/21	5 04/21	6 05/21	7 06/21	8 07/21	9 08/21	10 09/21	11 10/21	12 11/21
1.	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I)	1.580.854,91	% Período:	6,21%	7,63%	8,13%	8,27%	8,76%	7,69%	10,15%	8,62%	11,38%	10,90%	8,83%	3,44%
1.1.	SEVIÇOS PRELIMINARES	46.391,63	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	MUROS E MURETAS E PILARES	7.288,29	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA	4.885,55	% Período:	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		20,00%	20,00%					
1.4.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	35.922,78	% Período:	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		20,00%	20,00%					
1.5.	ESQUADRIAS	345.631,07	% Período:	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		20,00%	20,00%					
1.6.	SISTEMA DE COBERTURA	161.371,20	% Período:	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		20,00%	20,00%					
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.693,68	% Período:	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%								
1.8.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	217.366,47	% Período:	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%								
1.9.	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	181.349,29	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%		10,00%	10,00%			
1.10.	PINTURA	113.450,28	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%		10,00%	10,00%			
1.11.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	31.980,21	% Período:										20,00%	50,00%	30,00%
1.12.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.743,56	% Período:	20,00%	20,00%								20,00%	50,00%	30,00%
1.13.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	36.293,68	% Período:	20,00%	20,00%								10,00%	10,00%	
1.14.	LOUÇAS E METAIS	41.678,40	% Período:	20,00%	20,00%								10,00%	10,00%	
1.15.	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	3.529,99	% Período:										20,00%	80,00%	
1.16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25.285,85	% Período:										20,00%	80,00%	
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	129.329,04	% Período:										20,00%	80,00%	
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADAS DE ENERGIA	32.420,47	% Período:										20,00%	80,00%	
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.005,65	% Período:										20,00%	80,00%	
1.20.	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	24.788,66	% Período:										20,00%	80,00%	
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8.779,35	% Período:										20,00%	80,00%	
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO (SPDA)	26.889,62	% Período:										20,00%	80,00%	

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			82.444,19	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.24. SERVIÇOS FINAIS			336,00	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Total: R\$ 1.580.854,91	Período:	%:														
		Repasse:	62.125,50	76.251,62	81.308,71	82.655,69	87.607,00	76.877,25	101.512,41	86.165,68	113.833,90	108.959,88	88.323,64	34.378,72		
		Contrapartida:	36.085,90	44.291,13	47.228,56	48.010,97	50.886,95	44.654,53	58.963,98	50.049,76	66.120,98	63.289,88	51.303,22	19.969,05		
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investimento:	98.211,40	120.542,75	128.537,28	130.666,65	138.493,95	121.531,78	160.476,39	136.215,44	179.954,88	172.249,76	139.626,87	54.347,76		
	Acumulado:	%:	6,21%	13,84%	21,97%	30,23%	38,99%	46,68%	56,83%	65,45%	76,83%	87,73%	96,56%	100,00%		
		Repasse:	62.125,50	138.377,12	219.685,83	302.341,52	389.948,52	466.825,77	568.338,18	654.503,86	768.337,76	877.297,64	965.621,28	1.000.000,00		
		Contrapartida:	36.085,90	80.377,03	127.605,59	175.616,56	226.503,51	271.158,04	330.122,02	380.171,78	446.292,76	509.582,64	560.885,86	580.854,91		
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investimento:	98.211,40	218.754,15	347.291,43	477.958,08	616.452,03	737.983,81	898.460,20	1.034.675,64	1.214.630,52	1.386.880,28	1.526.507,15	1.580.854,91		

PELOTAS

Local

terça-feira, 24 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Estela Azeredo

CREA/CAU: A 42815-9

ART/RRT: 10216233