



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: QUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SALGADO FILHO				Data de elaboração: 12/2013								Autor: Arq. Daniela Tunes CAU: A 30898-6															
Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO - PELOTAS - RS				Ultima revisão: 01/2015								Revisor:															
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO				ART/ RRT: 2993339																							
Destino: PAC 2 - Pavimentação de Vias Estruturantes				Área da Intervenção:54.000,00m²								BDI:		25,00%													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09		TOTAL					
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO						
1.	Serviços iniciais	0,42%	R\$ 37.290,05	50,00%	R\$ 18.645,03 50,00%	10,00%	R\$ 3.729,01 60,00%	10,00%	R\$ 3.729,01 70,00%	10,00%	R\$ 3.729,01 80,00%	10,00%	R\$ 3.729,01 90,00%	10,00%	R\$ 3.729,01 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 37.290,05					
2.	Retiradas e demolições	1,12%	R\$ 100.541,91	12,00%	R\$ 12.065,03 12,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 24,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 36,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 48,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 60,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 72,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 84,00%	12,00%	R\$ 12.065,03 96,00%	4,00%	R\$ 4.021,68 100,00%	R\$ 100.541,91					
3.	Pavimentação	37,57%	R\$ 3.373.547,56	12,00%	R\$ 404.825,71 12,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 24,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 36,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 48,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 60,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 72,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 84,00%	12,00%	R\$ 404.825,71 96,00%	4,00%	R\$ 134.941,90 100,00%	R\$ 3.373.547,56					
4.	Rotatórias (Av. Zeferino, Av. Visconde de Pelotas, R. Cristóvão J. dos Santos e Av. Fernando Osório)	1,64%	R\$ 147.026,14	20,00%	R\$ 29.405,23 20,00%	20,00%	R\$ 29.405,23 40,00%	10,00%	R\$ 14.702,61 50,00%	10,00%	R\$ 14.702,61 60,00%	20,00%	R\$ 29.405,23 80,00%	20,00%	R\$ 29.405,23 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 147.026,14					
5.	Travessias seguras (5 unidades)	1,54%	R\$ 138.309,55	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	20,00%	R\$ 27.661,91 20,00%	20,00%	R\$ 27.661,91 40,00%	20,00%	R\$ 27.661,91 60,00%	20,00%	R\$ 27.661,91 80,00%	20,00%	R\$ 27.661,91 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 138.309,55					
6.	Ciclovía	4,71%	R\$ 422.913,66	5,00%	R\$ 21.145,68 5,00%	10,00%	R\$ 42.291,37 15,00%	10,00%	R\$ 42.291,37 25,00%	15,00%	R\$ 63.437,05 40,00%	15,00%	R\$ 63.437,05 55,00%	15,00%	R\$ 63.437,05 70,00%	15,00%	R\$ 63.437,05 85,00%	15,00%	R\$ 63.437,05 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 422.913,66					
7.	Calçadas e rampas	4,01%	R\$ 359.795,30	5,00%	R\$ 17.989,77 5,00%	10,00%	R\$ 35.979,53 15,00%	10,00%	R\$ 35.979,53 25,00%	15,00%	R\$ 53.969,30 40,00%	15,00%	R\$ 53.969,30 55,00%	15,00%	R\$ 53.969,30 70,00%	10,00%	R\$ 35.979,53 80,00%	10,00%	R\$ 35.979,53 90,00%	10,00%	R\$ 35.979,53 100,00%	R\$ 359.795,30					
8.	Paradas do transporte coletivo	1,62%	R\$ 145.253,69	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	10,00%	R\$ 14.525,37 10,00%	10,00%	R\$ 14.525,37 20,00%	20,00%	R\$ 29.050,74 40,00%	15,00%	R\$ 21.788,05 55,00%	15,00%	R\$ 21.788,05 70,00%	10,00%	R\$ 14.525,37 80,00%	10,00%	R\$ 14.525,37 90,00%	10,00%	R\$ 14.525,37 100,00%	R\$ 145.253,69					
9.	Sinalização viária	1,01%	R\$ 91.036,55	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	30,00%	R\$ 27.310,97 30,00%	30,00%	R\$ 27.310,97 60,00%	40,00%	R\$ 36.414,62 100,00%	R\$ 91.036,55					
10.	Drenagem	33,28%	R\$ 2.988.837,40	5,00%	R\$ 149.441,87 5,00%	10,00%	R\$ 298.883,74 15,00%	15,00%	R\$ 448.325,61 30,00%	15,00%	R\$ 448.325,61 45,00%	15,00%	R\$ 448.325,61 60,00%	20,00%	R\$ 597.767,48 80,00%	20,00%	R\$ 597.767,48 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 2.988.837,40					
11.	Esgoto cloacal	6,66%	R\$ 597.806,92	5,00%	R\$ 29.890,35 5,00%	10,00%	R\$ 59.780,69 15,00%	15,00%	R\$ 89.671,04 30,00%	15,00%	R\$ 89.671,04 45,00%	15,00%	R\$ 89.671,04 60,00%	20,00%	R\$ 119.561,38 80,00%	20,00%	R\$ 119.561,38 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 597.806,92					
12.	Elétrica	1,44%	R\$ 129.423,89	14,00%	R\$ 18.119,34 14,00%	14,00%	R\$ 18.119,34 28,00%	14,00%	R\$ 18.119,34 42,00%	14,00%	R\$ 18.119,34 56,00%	14,00%	R\$ 18.119,34 70,00%	14,00%	R\$ 18.119,34 84,00%	16,00%	R\$ 20.707,82 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 129.423,89					
13.	Fitossanidade	3,49%	R\$ 313.425,45	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	5,00%	R\$ 15.671,27 5,00%	5,00%	R\$ 15.671,27 10,00%	10,00%	R\$ 31.342,55 20,00%	15,00%	R\$ 47.013,82 35,00%	15,00%	R\$ 47.013,82 50,00%	25,00%	R\$ 78.356,36 75,00%	25,00%	R\$ 78.356,36 100,00%	R\$ 313.425,45					
14.	Controle Tecnológico	0,33%	R\$ 30.041,79	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	20,00%	R\$ 6.008,36 20,00%	20,00%	R\$ 6.008,36 40,00%	20,00%	R\$ 6.008,36 60,00%	15,00%	R\$ 4.506,27 75,00%	15,00%	R\$ 4.506,27 90,00%	10,00%	R\$ 3.004,18 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 30.041,79					
15.	Serviços finais	1,17%	R\$ 104.760,00	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	100,00%	R\$ 104.760,00 100,00%	R\$ 104.760,00					
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 8.980.009,86	7,81%	R\$ 701.528,00	10,62%	R\$ 953.275,28	12,62%	R\$ 1.133.576,15	13,22%	R\$ 1.187.236,97	13,46%	R\$ 1.208.846,08	15,63%	R\$ 1.403.849,57	14,99%	R\$ 1.346.198,33	7,09%	R\$ 636.500,01	4,55%	R\$ 408.999,46	100,00%	R\$ 8.980.009,86				