



**UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Identificação do projeto:RECAPEAMENTO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES				Data de elaboração: dezembro de 2013						Autor: Arq. Elise Lopes Dutra - CAU: A46844-4	
Endereço: Avenida Bento Gonçalves entre Marcílio Dias e Av. Ferreira Viana				Ultima revisão:Janeiro/ 2015						Revisor: Arq. Pablo Crespi - CAU: 250066	
Tipo de intervenção: Capeamento e Recapeamento				ART/ RRT: 7129657 / 2841271						Database: Setembro 2014 c/ desoneração	
Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes				Area da Intervenção: 30.691,47m²						BDI:	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		TOTAL	%
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO		
1.	Serviços iniciais	0,30%	R\$ 5.314,10	100,00%	R\$ 5.314,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.314,10	
					100,00%		100,00%		100,00%		
2.	Recuperação prévia de pavimento - sobre paralelepipedo ou asfalto	1,80%	R\$ 31.510,66	100,00%	R\$ 31.510,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 31.510,66	
					100,00%		100,00%		100,00%		
3.	Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto	82,84%	R\$ 1.450.436,51	35,00%	R\$ 507.652,78	35,00%	R\$ 507.652,78	30,00%	R\$ 435.130,95	R\$ 1.450.436,51	
					35,00%		70,00%		100,00%		
4.	Rampas de acessibilidade e piso tátil	2,01%	R\$ 35.202,34	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.601,17	50,00%	R\$ 17.601,17	R\$ 35.202,34	
					0,00%		50,00%		100,00%		
5.	Drenagem	1,81%	R\$ 31.620,46	35,00%	R\$ 11.067,16	35,00%	R\$ 11.067,16	30,00%	R\$ 9.486,14	R\$ 31.620,46	
					35,00%		70,00%		100,00%		
6.	Sinalização	5,50%	R\$ 96.291,82	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 38.516,73	60,00%	R\$ 57.775,09	R\$ 96.291,82	
					0,00%		40,00%		100,00%		
7.	Sinalização de Obra	0,93%	R\$ 16.219,59	30,00%	R\$ 4.865,88	35,00%	R\$ 5.676,86	35,00%	R\$ 5.676,86	R\$ 16.219,59	
					30,00%		65,00%		100,00%		
8.	Ensaaios tecnológicos de asfalto	1,41%	R\$ 24.720,29	20,00%	R\$ 4.944,06	40,00%	R\$ 9.888,12	40,00%	R\$ 9.888,12	R\$ 24.720,29	
					20,00%		60,00%		100,00%		
9.	Limpeza	3,40%	R\$ 59.541,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.541,45	R\$ 59.541,45	
					0,00%		0,00%		100,00%		
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 1.750.857,22	32,29%	R\$ 565.354,63	33,72%	R\$ 590.402,81	33,99%	R\$ 595.099,78	R\$ 1.750.857,22	100,00%