

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI JOSE LINS DO REGO- ÁREA=620,76m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	
1	SERV. INICIAIS	R\$32,819.91	3.5		40.00	40.00	10.00	50.00	5.00	55.00	5.00	60.00	5.00	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$19,564.12	2.1		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$46,772.55	4.9		70.00	70.00	30.00	100.00		100.00		100.00		
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$36,705.88	3.9			0.00		0.00	40.00	40.00	60.00	100.00		
5	PAREDES E PAINEIS	R\$44,721.71	4.7			0.00	50.00	50.00	40.00	90.00	10.00	100.00		
6	ESQUADRIAS	R\$105,843.37	11.2			0.00		0.00		0.00		0.00		
7	COBERTURA	R\$103,734.78	10.9			0.00		0.00		0.00	10.00	10.00	50.00	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$3,415.24	0.4			0.00	100.00	100.00		100.00		100.00		
9	REVESTIMENTO	R\$89,187.99	9.4			0.00		0.00		0.00		0.00		
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$69,684.99	7.4			0.00	25.00	25.00		25.00		25.00		
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$26,808.60	2.8			0.00		0.00		0.00		0.00		
12	PINTURAS	R\$64,926.80	6.9			0.00		0.00		0.00		0.00		
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$48,818.40	5.2			0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00	
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$45,487.64	4.8			0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00	
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$36,730.36	3.9			0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00	
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$23,266.33	2.5			0.00		0.00		0.00		0.00		
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$54,841.96	5.8			0.00		0.00		0.00		0.00		
18	Inst. GLP	R\$568.96	0.1			0.00		0.00		0.00	50.00	50.00		
19	Inst. PPCI	R\$8,926.84	0.9			0.00		0.00		0.00		0.00		
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$83,749.45	8.8			0.00	50.00	50.00	50.00	100.00		100.00		
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$1,202.72	0.1			0.00		0.00		0.00		0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$947,778.61</b>	<b>100.0</b>	<b>0.00</b>	6.90	<b>6.90</b>	11.49	<b>18.40</b>	9.41	<b>27.81</b>	5.48	<b>33.28</b>	7.03	

		SERVIÇOS A EXECUTAR													
- 5	MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12		
ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
65.00	5.00	70.00	5.00	75.00	5.00	80.00	5.00	85.00	5.00	90.00	5.00	95.00	5.00	100.00	
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
0.00		0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
60.00	40.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
0.00	40.00	40.00	30.00	70.00	30.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
25.00		25.00		25.00	25.00	50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
0.00		0.00		0.00		0.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
0.00		0.00		0.00		0.00	30.00	30.00	70.00	100.00		100.00		100.00	
35.00	10.00	45.00	10.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00	10.00	85.00	10.00	95.00	5.00	100.00	
35.00	10.00	45.00	10.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00	10.00	85.00	10.00	95.00	5.00	100.00	
35.00	10.00	45.00	10.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00	10.00	85.00	10.00	95.00	5.00	100.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	
50.00		50.00		50.00		50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	20.00	20.00	45.00	65.00	35.00	100.00	
<b>40.31</b>	9.70	<b>50.01</b>	7.17	<b>57.18</b>	9.01	<b>66.19</b>	15.73	<b>81.92</b>	6.38	<b>88.30</b>	6.20	<b>94.50</b>	5.50	<b>100.00</b>	