

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI VINÍCIUS DE MORAES - ÁREA=660,00m²  
 Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$32,421.55	3.5		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$8,046.77	0.9		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$24,506.66	2.7		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$22,626.55	2.5			0.00	20.00	20.00	40.00	60.00	40.00	100.00
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$34,764.73	3.8		30.00	30.00	70.00	100.00		100.00		100.00
6	ESQUADRIAS	R\$127,073.69	13.9			0.00		0.00		0.00		0.00
7	COBERTURA	R\$104,824.11	11.5			0.00		0.00		0.00	100.00	100.00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$1,118.33	0.1		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00
9	REVESTIMENTO	R\$63,239.91	6.9			0.00		0.00		0.00	50.00	50.00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$62,220.33	6.8			0.00	30.00	30.00	30.00	60.00	40.00	100.00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$31,601.30	3.5			0.00		0.00		0.00		0.00
12	PINTURAS	R\$65,273.62	7.1			0.00		0.00		0.00		0.00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$63,264.04	6.9		5.00	5.00		5.00	65.00	70.00	20.00	90.00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$49,669.33	5.4		5.00	5.00		5.00	65.00	70.00	20.00	90.00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$41,137.64	4.5		5.00	5.00		5.00	65.00	70.00	20.00	90.00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$24,735.45	2.7			0.00		0.00		0.00		0.00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$38,441.87	4.2			0.00		0.00		0.00		0.00
18	Inst. GLP	R\$591.21	0.1			0.00		0.00		0.00	100.00	100.00
19	Inst. PPCI	R\$7,345.80	0.8			0.00		0.00		0.00		0.00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$110,360.06	12.1			0.00	50.00	50.00		50.00		50.00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$1,278.75	0.1			0.00		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$914,541.69</b>	<b>100.0</b>	<b>0.00</b>	9.21	<b>9.21</b>	11.23	<b>20.44</b>	13.98	<b>34.42</b>	22.06	<b>56.49</b>

MÊS - 5		MÊS - 6	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	100.00		100.00
	100.00		100.00
	100.00		100.00
	100.00		100.00
	100.00		100.00
100.00	100.00		100.00
	100.00		100.00
	100.00		100.00
50.00	100.00		100.00
	100.00		100.00
50.00	50.00	50.00	100.00
50.00	50.00	50.00	100.00
	90.00	10.00	100.00
	90.00	10.00	100.00
	90.00	10.00	100.00
	0.00	100.00	100.00
	0.00	100.00	100.00
	100.00		100.00
	0.00	100.00	100.00
50.00	100.00		100.00
	0.00	100.00	100.00
<b>28.68</b>	<b>85.17</b>	<b>14.83</b>	<b>100.00</b>