

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento:

EMEI HERBERT DE SOUZA - ÁREA=1.221,69m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS -
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%
1	SERV. INICIAIS	R\$19.621,75	1,8		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$15.825,39	1,4		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$23.055,32	2,1		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00	
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$36.171,98	3,3			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00	
5	PAREDES E PAINEIS	R\$32.694,68	2,9			0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00	
6	ESQUADRIAS	R\$209.316,83	18,9			0,00		0,00		0,00		0,00	
7	COBERTURA	R\$236.488,28	21,3			0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	50,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$1.941,04	0,2			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
9	REVESTIMENTO	R\$70.161,92	6,3			0,00		0,00		0,00		0,00	
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$66.847,90	6,0			0,00	25,00	25,00		25,00		25,00	
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$19.849,77	1,8			0,00		0,00		0,00		0,00	
12	PINTURAS	R\$38.168,13	3,4			0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$107.929,37	9,7			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$38.344,90	3,5			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$30.592,89	2,8			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$19.280,23	1,7			0,00		0,00		0,00		0,00	
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$40.822,81	3,7			0,00		0,00		0,00		0,00	
18	Inst. GLP	R\$640,75	0,1			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	
19	Inst. PPCI	R\$21.955,11	2,0			0,00		0,00		0,00		0,00	
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$78.000,49	7,0			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.367,02	0,2			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL		R\$1.110.076,54	100,0	0,00	3,59	3,59	8,26	11,85	7,68	19,53	6,09	25,62	12,33

		SERVIÇOS A EXECUTAR													
5	MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12		
ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00	
35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00	
35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00	
35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	45,00	65,00	35,00	100,00	
37,95	12,73	50,68	8,29	58,97	9,80	68,77	16,97	85,74	4,13	89,87	5,47	95,34	4,66	100,00	