

Mapa de Controle									
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT									
Nº do CT		Proponente/Tomador			Município/UF			Empreendimento ( nome/apelido)	
399.621-38		MUNICIPIO DE PELOTAS			PELOTAS/RS			Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo	
Programa/Modalidade/Ação							Mês cronog		
Pró-Transporte					00/01/00		00/01/00		

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3		
						%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul			-		-		-			-	-		
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62		-			-	-			-	-		
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19	7,35	180.466,86	51.609,47	232.076,33	9,14	224.417,30	64.178,30	288.595,60	23,76	583.386,76	166.835,50
		Financ.	Prev- acumul			7,35	180.466,86	51.609,47	232.076,33	16,49	404.884,16	115.787,77	520.671,93	40,25	988.270,91	282.623,27
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08		-			-	-			-	-		
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56		-			-	-			-	-		
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul			-		-		-			-	-		
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul			-			-	-			-	-		
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61	7,81	609.193,67	174.215,70	783.409,37	10,62	828.378,59	236.897,66	1.065.276,24	12,62	984.382,09	281.511,15
		Financ.	Prev- acumul	-		7,81	609.193,67	174.215,70	783.409,37	18,43	1.437.572,26	411.113,36	1.848.685,61	31,05	2.421.954,34	692.624,51
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76		-			-	-			-	-		
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul			-			-	-			-	-		
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul			-			-	-			-	-		
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>	<b>PELOTAS/RS</b>	<b>Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo</b>

Programa/Modalidade/Ação			Mês cronog
<b>Pró-Transporte</b>	<b>00/01/00</b>		<b>00/01/00</b>

Item	Discriminação				Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3		
							%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-		

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>	<b>PELOTAS/RS</b>	<b>Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo</b>

Programa/Modalidade/Ação			Mês cronog
<b>Pró-Transporte</b>	<b>00/01/00</b>		<b>00/01/00</b>

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3		
						%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00	-				-				-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple	-	0,00	-			-	-			-	-		
		Físico	Real- acumul	-		-			-	-			-	-		
		Financeiro	Real - acumul													
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar															
III	Saldo a reprogramar															
III	Dias a ocorrer / decorridos															
		simples														
		acumulado							0				0			
IV	Dias equivalentes ao realizado físico								0				0			
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento								0				0			

**Mapa de Controle**
**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 4					Parcela 5				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62		-	-			-	-			-	-	
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19	750.222,26	15,62	383.522,77	109.678,89	493.201,67	10,39	255.108,94	72.955,42	328.064,36	19,67	482.963,70
		Financ.	Prev- acumul	-		1.270.894,18	55,87	1.371.793,69	392.302,16	1.764.095,85	66,26	1.626.902,63	465.257,59	2.092.160,22	85,93	2.109.866,33
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08		-	-			-	-			-	-	
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56		-	-			-	-			-	-	
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61	1.265.893,24	13,22	1.031.183,14	294.895,20	1.326.078,34	13,46	1.049.903,56	300.248,82	1.350.152,38	15,63	1.219.167,36
		Financ.	Prev- acumul	-		3.114.578,85	44,27	3.453.137,48	987.519,71	4.440.657,19	57,73	4.503.041,04	1.287.768,53	5.790.809,57	73,36	5.722.208,39
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76		-	-			-	-			-	-	
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 4					Parcela 5				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 4					Parcela 5				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-			-	-			-	-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
		Financeiro	Real - acumul													
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar															
III	Saldo a reprogramar															
III	Dias a ocorrer / decorridos			simples			0				0				0	
				acumulado			0				0				0	
IV	Dias equivalentes ao realizado físico					0				0				0		
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento					0				0				0		

**Mapa de Controle**
**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	6		Parcela 7				Parcela 8				
						CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,83
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,83
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62			-	-			-	-			-	-
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19	138.116,76	621.080,46	12,89	316.492,23	90.509,66	407.001,89	1,18	28.972,91	8.285,60	37.258,51	-
		Financ.	Prev- acumul			603.374,35	2.713.240,68	98,82	2.426.358,55	693.884,01	3.120.242,57	100,00	2.455.331,47	702.169,61	3.157.501,08	100,00
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08			-	-			-	-			-	-
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56			-	-			-	-			-	-
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61	348.654,46	1.567.821,82	14,99	1.169.246,24	334.378,14	1.503.624,38	7,09	553.032,41	158.154,84	711.187,25	4,56
		Financ.	Prev- acumul	-		1.636.422,99	7.358.631,38	88,35	6.891.454,63	1.970.801,14	8.862.255,76	95,44	7.444.487,04	2.128.955,97	9.573.443,01	100,00
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76			-	-			-	-			-	-
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	6	Parcela 7				Parcela 8						
							CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)		Total (R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-	



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	6		Parcela 7				Parcela 8				
						CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple	-	0,00		-	-			-	-			-	-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
		Financeiro	Real - acumul													
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar															
III	Saldo a reprogramar															
III	Dias a ocorrer / decorridos						0				0				0	
	acumulado						0				0				0	
IV	Dias equivalentes ao realizado físico						0				0				0	
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento						0				0				0	

**Mapa de Controle**
**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 9			Parcela 10				Parcela 11		
						Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
1		Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-		
2	AV. Dr. Augusto Simões Lopes	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07	243.133,65	69.530,76	312.664,41	44,69	376.886,68	107.781,12	484.667,80	20,03	168.920,12	48.307,36
		Financ.	Prev- acumul	-		243.133,65	69.530,76	312.664,41	73,52	620.020,33	177.311,88	797.332,21	93,55	788.940,45	225.619,24
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62				-	-			-	-		
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul			2.455.331,47	702.169,61	3.157.501,08	100,00	2.455.331,47	702.169,61	3.157.501,08	100,00	2.455.331,47	702.169,61
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08				-	-			-	-		
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13	-	-	-	32,29	539.928,26	154.407,35	694.335,60	33,72	563.839,60	161.245,45
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	32,29	539.928,26	154.407,35	694.335,60	66,01	1.103.767,86	315.652,80
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56				-	-			-	-		
5		Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-		
6		Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-		
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61	355.687,98	101.718,77	457.406,75	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		7.800.175,02	2.230.674,74	10.030.849,76	100,00	7.800.175,02	2.230.674,74	10.030.849,76	100,00	7.800.175,02	2.230.674,74
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76				-	-			-	-		
8		Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-		
9		Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-		
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação				Valor R\$	Peso %	Parcela 9			Parcela 10				Parcela 11		
							Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 9			%	Parcela 10			%	Parcela 11	
						Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)		Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)		Financ.(R\$)	CP (R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple	-	0,00			-	-			-	-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
		Financeiro	Real - acumul												
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar														
III	Saldo a reprogramar														
III	Dias a ocorrer / decorridos							0				0			
	simples														
	acumulado							0				0			
IV	Dias equivalentes ao realizado físico							0				0			
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento							0				0			

**Mapa de Controle**
**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 12					Parcela 13				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07	217.227,48	6,45	54.395,15	15.555,79	69.950,93						
		Financ.	Prev- acumul	-		1.014.559,69	100,00	843.335,59	241.175,03	1.084.510,62						
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62		-	-			-	-			-	-	
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19	-	-	-	-	-						
		Financ.	Prev- acumul			3.157.501,08	100,00	2.455.331,47	702.169,61	3.157.501,08						
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08		-	-			-	-			-	-	
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13	725.085,06	33,99	568.354,33	162.536,57	730.890,90						
		Financ.	Prev- acumul	-		1.419.420,66	100,00	1.672.122,19	478.189,37	2.150.311,56						
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56		-	-			-	-			-	-	
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61	-	-	-	-	-						
		Financ.	Prev- acumul	-		10.030.849,76	100,00	7.800.175,02	2.230.674,74	10.030.849,76						
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76		-	-			-	-			-	-	
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-						
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-						
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 12					Parcela 13				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-					
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-					
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 12					Parcela 13				Parcela 14	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-			-	-			-	-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
		Financeiro	Real - acumul													
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar															
III	Saldo a reprogramar															
III	Dias a ocorrer / decorridos			simples		0				0				0		
				acumulado		0				0				0		
IV	Dias equivalentes ao realizado físico					0				0				0		
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento					0				0				0		

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	14		Parcela 15				Parcela 16				
						CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62			-	-			-	-			-	-
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19											
		Financ.	Prev- acumul													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08			-	-			-	-			-	-
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56			-	-			-	-			-	-
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76			-	-			-	-			-	-
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul				-	-			-	-			-	-
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-				-				-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	14	Parcela 15				Parcela 16						
							CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)		Total (R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00												
		Financ.	Prev- acumul	-													
		Físico	Real - simple		0,00			-				-					-
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-	-

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	14	Parcela 15				Parcela 16					
						CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-			-					-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-			-					-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-			-					-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-			-					-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00			-			-					-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple	-												
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple	-	0,00		-	-			-	-			-	-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-	-
		Financeiro	Real - acumul													
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar															
III	Saldo a reprogramar															
III	Dias a ocorrer / decorridos			simples			0				0				0	
				acumulado			0				0				0	
IV	Dias equivalentes ao realizado físico						0				0				0	
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento						0				0				0	

**Mapa de Controle**
**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICIPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação				Valor R\$	Peso %	Parcela 17			Parcela 18				Parcela 19		
							Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul						-	-			-	-		
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62					-	-			-	-		
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19											
		Financ.	Prev- acumul													
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08					-	-			-	-		
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56					-	-			-	-		
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul						-	-			-	-		
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul						-	-			-	-		
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76					-	-			-	-		
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul						-	-			-	-		
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul						-	-			-	-		
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 17			Parcela 18				Parcela 19		
						Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00				-				-		
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-		

**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação				Valor R\$	Peso %	Parcela 17			Parcela 18				Parcela 19		
							Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00					-				-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple	-	0,00				-	-			-	-		
		Físico	Real- acumul	-					-	-			-	-		
		Financeiro	Real - acumul													
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar															
III	Saldo a reprogramar															
III	Dias a ocorrer / decorridos								0				0			
	simples															
	acumulado								0				0			
IV	Dias equivalentes ao realizado físico								0				0			
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento								0				0			

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 20					Parcela 21				Parcela 22	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
2	AV. Dr. Augusto Simões Lopes	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62		-	-			-	-			-	-	
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08		-	-			-	-			-	-	
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56		-	-			-	-			-	-	
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76		-	-			-	-			-	-	
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul			-	-			-	-			-	-	
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 20					Parcela 21				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00		-				-				-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	-	

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	Parcela 20				Parcela 21				Parcela	
						Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	Financ.(R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00		-				-			-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00		-				-			-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00		-				-			-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00		-				-			-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00		-				-			-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple	-	0,00	-	-			-	-			-	
		Físico	Real- acumul	-		-	-			-	-			-	
		Financeiro	Real - acumul												
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar														
III	Saldo a reprogramar														
III	Dias a ocorrer / decorridos					0				0				0	
	acumulado					0				0				0	
IV	Dias equivalentes ao realizado físico					0				0				0	
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento					0				0				0	



**Mapa de Controle**
**QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT**

Nº do CT	Proponente/Tomador
<b>399.621-38</b>	<b>MUNICÍPIO DE PELOTAS</b>

Programa/Modalidade/Ação

**Pró-Transporte**

Item	Discriminação				Valor R\$	Peso %	22		Parcela 23				Parcela 24			
							CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)
1		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-			-
2	AV. Dr. Augusto Simões Lop	Financ.	Prev - simple	1.084.510,62	0,07											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul	1.084.510,62				-	-			-	-			-
3	Av. Assis Brasil	Financ.	Prev - simple	3.157.501,08	0,19											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul	3.157.501,08				-	-			-	-			-
4	Av. Bento Gonçalves	Financ.	Prev - simple	2.150.311,56	0,13											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul	2.150.311,56				-	-			-	-			-
5		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-			-
6		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-			-
7	Av. Salgado Filho	Financ.	Prev - simple	10.030.849,76	0,61											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul	10.030.849,76				-	-			-	-			-
8		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-			-
9		Financ.	Prev - simple													
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul					-	-			-	-			-
10	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00											
		Financ.	Prev- acumul	-												
		Físico	Real - simple		0,00				-				-			
		Físico	Real- acumul	-				-	-			-	-			-

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	22	Parcela 23				Parcela 24				
						CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)
11	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
12	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
13	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
14	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
15	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
16	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
17	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
18	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
19	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		
20	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-			-				
		Físico	Real- acumul	-			-	-		-	-		-		

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT	Proponente/Tomador
399.621-38	MUNICÍPIO DE PELOTAS

Programa/Modalidade/Ação

Pró-Transporte

Item	Discriminação			Valor R\$	Peso %	22	Parcela 23				Parcela 24				
						CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Financ.(R\$)	CP (R\$)	Total (R\$)
21	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-				-			
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-
22	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-				-			
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-
23	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-				-			
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-
24	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-				-			
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-
25	0	Financ.	Prev - simple	-	0,00										
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple		0,00			-				-			
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple												
		Financ.	Prev- acumul	-											
		Físico	Real - simple	-	0,00		-	-			-	-			-
		Físico	Real- acumul	-			-	-			-	-			-
		Financeiro	Real - acumul												
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar														
III	Saldo a reprogramar														
III	Dias a ocorrer / decorridos			simples			0				0				0
				acumulado			0				0				0
IV	Dias equivalentes ao realizado físico						0				0				0
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento						0				0				0