

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DO COLÉGIO PELOTENSE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: abril 2014

ORÇAMENTO : EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

LOCAL : AVENIDA BENTO GONÇALVES, 4521 - PELOTAS/RS

ITEM	DESCRIÇÃO
2.0	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.0	MOVIMENTOS DE CARGA
5.0	INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO PROFUNDA E VIGAS BALDRAME)
6.0	SUPER - ESTRUTURA
7.0	ALVENARIAS E PAINÉIS
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.0	FERRAGENS E VIDROS
10.0	ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO
11.0	COBERTURAS
12.0	FORRO - SALA DE JOGOS
13.0	IMPERMEABILIZAÇÃO
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES
15.0	REVESTIMENTO DE PISOS
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.0	LOUÇAS E METAIS
18.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS
19.0	ELETRICA - SPDA
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.0	PINTURA
22.0	KIT BÁSICO-MATERIAIS ESPORTIVOS
23.0	INCÊNDIO
24.0	REDE DE GÁS
25.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA
TOTAL GERAL	



PREFEITURA
PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

VALOR (R\$)/BDI INCLUSO 22.89%	%	MÊS 01			MÊS 02		
		R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
20,956.46	0.95%	20,956.46	100.00	100.00	-	-	100.00
43,600.70		43,600.70	100.00	100.00			100.00
835.48	0.04%	835.48	100.00	100.00	-	-	100.00
140,350.78	6.39%	84,210.47	60.00	60.00	28,070.16	20.00	80.00
183,591.75	8.36%	-	-	-	36,718.35	20.00	20.00
124,544.13	5.67%	-	-	-			
14,224.74	0.65%	-	-	-	-	-	-
79,519.02	3.62%	-	-	-	-	-	-
122,021.50	5.56%	-	-	-	-	-	-
255,621.68	11.64%	-	-	-	102,248.67	40	40
3,915.64	0.18%	-	-	-	-	-	-
7,382.35	0.34%	-	-	-	2,214.71	30	30
148,360.03	6.76%	-	-	-	-	-	-
446,250.27	20.32%	-	-	-	44,625.03	10.00	10.00
69,723.84	3.18%	6,972.38	10.00	10.00			10.00
37,253.60	1.70%	-	-	-	-	-	-
166,521.76	7.58%	41,630.44	25.00	25.00	8,326.09	5.00	30.00
22,396.48	1.02%						
107,153.00	4.88%	-	-	-	-	-	-
113,205.87	5.16%	-	-	-	-	-	-
49,795.95	2.27%	-	-	-	-	-	-
31,232.08	1.42%	-	-		1,561.60	5	5
2,625.50	0.12%						
4,847.02	0.22%						
2,195,929.62	98.01%	R\$ 198,205.93	9.03%	9.03%	R\$ 223,764.60	10.19%	19.22%

MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
		100.00			100.00			100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
14,035.08	10.00	90.00	14,035.08	10.00	100.00	-	-	100.00
36,718.35	20.00	40.00	55,077.52	30.00	70.00	55,077.52	30.00	100.00
37,363.24	30.00	30.00	62,272.07	50.00	80.00	24,908.83	20.00	100.00
-	-	-	-	-	-	1,422.47	10.00	10.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6,101.08	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	30	-	-	30	-	-	30
-	-	-	29,672.01	20	20	59,344.01	40.00	60.00
		10.00			10.00	-		10.00
-	-	10.00	20,917.15	30	40.00	27,889.54	40	80.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,304.35	20.00	50.00			50.00			50.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	5	-	-	5
			2,100.40	80	80			80
R\$ 121,421.02	5.53%	24.75%	R\$ 184,074.22	8.38%	33.13%	R\$ 174,743.45	7.96%	41.09%

MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08		
R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
		100.00			100.00			100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
		100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	10.00	-	-	10.00			10.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	5			5.00
			127,810.84	50.00	90.00	25,562.17	10	100.00
			-	-		-	-	
5,167.65	70	100	-	-	100			100.00
59,344.01	40.00	100.00						
-		10.00	89,250.05	20.00	30.00	44,625.03	10.00	40.00
13,944.77	20.00	100.00			100.00			100.00
-	-	-						
		50.00			50.00			50.00
-	-	-	-	-	-	10,715.30	10.00	10.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	5	3,123.21	10.00	15.00
		80			80			80.00
R\$ 78,456.43	3.57%	44.66%	R\$ 217,060.89	9.88%	54.54%	R\$ 84,025.70	3.83%	58.37%

MÊS 09			MÊS 10			MÊS 11		
R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
		100.00			100.00			100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
		10.00	8,534.84	60.00	70.00	4,267.42	30	100.00
-	-	-				39,759.51	50.00	50.00
		5.00	85,415.05	70.00	75.00	30,505.38	25.00	100.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
-	-		783.13	20	20.00	-	-	
		100.00			100.00	-	-	100.00
			-	-	100.00	-	-	100.00
44,625.03	10	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00
-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
						11,176.08	30	30.00
		50.00			50.00	33,304.35	20.00	70.00
			6,718.94	30.00	30.00	15,677.54	70.00	100.00
21,430.60	20.00	30.00	32,145.90	30.00	60.00	21,430.60	20.00	80.00
22,641.17	20.00	20.00	33,961.76	30.00	50.00	33,961.76	30.00	90.00
-		-	-		-	-	-	-
9,369.62	30.00	45.00	9,369.62	30.00	75.00			75.00
		80.00			80.00	525.10	20.00	100.00
R\$ 98,066.43	4.47%	62.84%	R\$ 176,929.25	8.06%	70.89%	R\$ 190,607.74	8.68%	79.57%

Resp. Técnica: Arq. Angela Cristina Bosenbecker - cau A-31.414

MÊS 12		
R\$	%	% ACUM.
-	-	100.00
		100.00
-	-	100.00
-	-	100.00
-	-	100.00
-	-	100.00
-	-	100.00
39,759.51	50	100.00
-	-	100.00
-	-	100.00
3,132.51	80	100.00
-	-	100.00
-	-	100.00
223,125.14	50	100.00
-	-	100.00
26,077.52	70	100.00
49,956.53	30.00	100.00
		100.00
21,430.60	20.00	100.00
22,641.17	20.00	100.00
49,795.95	100.00	100.00
7,808.02	25.00	100.00
		100.00
4,847.02	100.00	100.00
R\$ 448,573.97	20.43%	100.00%