

# ESCRITÓRIO MODELO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
Obra: QUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL - Instalação de Subestação em Cubico de Alvenaria							
DESCRIÇÃO	CUSTO ITEM	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	%ACUMULADO
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.740,70	4,63%	100%				4,63%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 400,48	0,19%	100%				4,82%
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 6.501,69	3,09%	20%	30%	50%		7,91%
PAREDES EM GERAL	R\$ 1.609,83	0,76%		50%	50%		8,67%
REVESTIMENTOS	R\$ 2.721,11	1,29%			100%		9,96%
PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.007,51	0,48%	10%	30%	40%	20%	10,44%
ESQUADRIAS	R\$ 9.822,47	4,67%		50%	50%		15,11%
PINTURA	R\$ 1.554,57	0,74%			80%	20%	15,85%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 172.557,05	81,98%		10%	20%	70%	97,83%
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 3.865,00	1,84%				100%	99,67%
SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	R\$ 705,00	0,33%				100%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210.485,41</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 11.542,27</b>	<b>R\$ 25.224,61</b>	<b>R\$ 47.846,18</b>	<b>R\$ 137.329,36</b>	<b>R\$ 210.485,41</b>

Marco Antônio Lhullier Moreira

Eng. Civil CREA RS083893 – R.T. EMEA UCPel

REV05  
29/04/2015