

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				quinzena 1		quinzena 2		quinzena 3		quinzena 4		
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1.0	Rede Elétrica	R\$20.517,50										
1.1	Material de Entrada de Energia	R\$3.568,00	0,065	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.2	Material de Tubulações e Caixas	R\$ 5.524,00	0,101	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.3	Material de Enfição	R\$4.285,50	0,079		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.4	Material de Acabamento	R\$640,00	0,012		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00	
1.5	Mão-de-obra das Instalações	R\$ 6.500,00	0,119	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00	
2	Rede Logica e VGA	R\$34.067,22										
2.1	Material de Tubulações e Caixas	R\$6.282,50	0,115		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
2.2	Material de Enfição / Estrutura da rede	R\$8.290,22	0,152		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
2.3	Material de Acabamento	R\$8.494,50	0,156		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
2.4	Mão-de-obra das Instalações	R\$11.000,00	0,202		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
TOTAL		R\$54.584,72	1,00	20,23	20,23	17,18	37,41	20,58	57,98	42,02	100,00	