

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Obra: Revitalização da Praça Piratinino de Almeida
 Endereço: Praça Piratinino de Almeida - Pelotas - RS

SINAPI JUN/2015
 Folha: 01/01
 BDI = 27,5%
 Data: 17/08/2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS					TOTAL
		30	60	90	120	150	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	100,00%					100,00%
		R\$ 1.872,10					R\$ 1.872,10
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5mm	100,00%					100,00%
		R\$ 3.960,00					R\$ 3.960,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E EMPILHAMENTO	100,00%					100,00%
		R\$ 4.359,77					R\$ 4.359,77
2.2	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, e=4cm	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$ 11.885,66	R\$ 11.885,66				R\$ 23.771,32
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6m³	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$ 661,62	R\$ 661,61				R\$ 1.323,23
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6m³, DMT 0,5 A 1,0 KM	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$ 167,45	R\$ 167,46				R\$ 334,91
3	PISOS						
3.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, e=5cm, PREPARO COM BETONEIRA		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
			R\$ 13.519,93	R\$ 13.519,93	R\$ 6.744,97		R\$ 33.784,83
	EXECUÇÃO DE 4 ILHAS DE ACESSIBILIDADE E 8 RAMPAS EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, e=7cm, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA		20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 1.774,98	R\$ 3.549,96	R\$ 3.549,96		R\$ 8.874,90
	REGULARIZAÇÃO DE BASE E ASSENTAMENTO DE PISO LADRILHO HIDRÁULICO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, e=3cm, PREPARO MANUAL, INCLUINDO LADRILHO HIDRÁULICO 20x20cm, e=2cm, PARA PAVIMENTAÇÃO			20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 26.832,97	R\$ 53.665,90	R\$ 53.665,90	R\$ 134.164,77
	TOTAL	R\$ 22.906,60	R\$ 28.009,64	R\$ 43.902,86	R\$ 63.960,83	R\$ 53.665,90	R\$ 212.445,83
	BDI 27,5%	R\$ 6.299,31	R\$ 7.702,65	R\$ 12.073,29	R\$ 17.589,23	R\$ 14.758,12	R\$ 58.422,60
	%	10,78%	13,18%	20,67%	30,11%	25,26%	
	% ACUMULADO	10,78%	23,97%	44,63%	74,74%	100,00%	
	TOTAL GERAL	R\$ 29.205,91	R\$ 35.712,29	R\$ 55.976,15	R\$ 81.550,06	R\$ 68.424,02	R\$ 270.868,43