

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SUGERIDO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS			PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO DE PONTE DA AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES, PELOTAS/RS PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES																																			
Item	Serviços	Preço Total (R\$)	MESES																																			
			1						2						3						4						5						6					
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS OBRAS	26.937,65	<div><div>100,00%</div></div>																																			
		26.937,65																																				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	133.183,84	<div><div>7,86%</div></div>						<div><div>13,05%</div></div>						<div><div>33,98%</div></div>						<div><div>21,47%</div></div>						<div><div>12,32%</div></div>						<div><div>11,31%</div></div>					
			<div><div>10.472,98</div></div>						<div><div>17.385,24</div></div>						<div><div>45.257,55</div></div>						<div><div>28.595,26</div></div>						<div><div>16.409,53</div></div>						<div><div>15.063,28</div></div>					
3	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	17.898,75	<div><div>95,35%</div></div>						<div><div>0,93%</div></div>						<div><div>0,93%</div></div>						<div><div>0,93%</div></div>						<div><div>0,93%</div></div>						<div><div>0,93%</div></div>					
			<div><div>17.065,58</div></div>						<div><div>166,63</div></div>						<div><div>166,63</div></div>						<div><div>166,63</div></div>						<div><div>166,63</div></div>						<div><div>166,63</div></div>					
4	TERRAPLENAGEM	9.322,98	<div><div>50,00%</div></div>						<div><div>50,00%</div></div>																													
			<div><div>4.661,49</div></div>						<div><div>4.661,49</div></div>																													
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	28.273,37	<div><div>100,00%</div></div>																																			
			<div><div>28.273,37</div></div>																																			
6	PAVIMENTAÇÕES	203.906,11							<div><div>50,00%</div></div>						<div><div>50,00%</div></div>																							
									<div><div>101.953,06</div></div>						<div><div>101.953,06</div></div>																							
7	DRENAGEM	13.086,90	<div><div>100,00%</div></div>																																			
			<div><div>13.086,90</div></div>																																			
8	ESGOTO	7.143,73	<div><div>100,00%</div></div>																																			
			<div><div>7.143,73</div></div>																																			
9	ÁGUA	12.232,49	<div><div>100,00%</div></div>																																			
			<div><div>12.232,49</div></div>																																			
10	MOBILIÁRIO URBANO	196.589,90													<div><div>72,00%</div></div>						<div><div>28,00%</div></div>																	
															<div><div>141.544,73</div></div>						<div><div>55.045,17</div></div>																	
11	PAISAGISMO	53.991,44																			<div><div>26,67%</div></div>						<div><div>40,00%</div></div>						<div><div>33,33%</div></div>					
																					<div><div>14.397,72</div></div>						<div><div>21.596,58</div></div>						<div><div>17.997,15</div></div>					
1-12	QUIOSQUES	648.489,48							<div><div>11,54%</div></div>						<div><div>23,08%</div></div>						<div><div>23,08%</div></div>						<div><div>23,08%</div></div>						<div><div>19,23%</div></div>					
									<div><div>74.825,71</div></div>						<div><div>149.651,42</div></div>						<div><div>149.651,42</div></div>						<div><div>149.651,42</div></div>						<div><div>124.709,52</div></div>					
13	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.892,62													<div><div>50,00%</div></div>						<div><div>50,00%</div></div>																	
															<div><div>79.446,31</div></div>						<div><div>79.446,31</div></div>																	
14	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.478,33																															<div><div>100,00%</div></div>					
																																	<div><div>14.478,33</div></div>					
VALOR TOTAL (R\$)		1.524.427,59	119.874,20						198.992,12						518.019,69						327.302,51						187.824,16						172.414,90					
DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)			119.874,20						318.866,32						836.886,01						1.164.188,53						1.352.012,68						1.524.427,59					
DESEMBOLSO ACUMULADO (% do Valor Global)			8,00%						21,00%						55,00%						76,00%						89,00%						100,00%					
Obs: 1 - Data base Junho/2015 (SINAPI), Março/2015 (SICRO)																																						