



PREFEITURA
PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL	ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA	ART -
PONTO 3		
	DATA ELABORAÇÃO - JANEIRO 2015	
Nº DE CONTRATO -		

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		TOTAL
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
2	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8,58%	8.793,31	100,00%	R\$ 8.793,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.793,31
					100,00%		100,00%			
3	DEMOLIÇÕES	0,99%	1.012,35	50,00%	R\$ 506,17	50,00%	R\$ 506,17	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.012,35
					50,00%		100,00%			
4	FUNDAÇÃO - TIPO RADIER	2,56%	2.619,45	20,00%	R\$ 523,89	60,00%	R\$ 1.571,67	20,00%	R\$ 523,89	R\$ 2.619,45
					20,00%		80,00%			
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS	7,54%	7.722,71	40,00%	R\$ 3.089,09	40,00%	R\$ 3.089,09	20,00%	R\$ 1.544,54	R\$ 7.722,71
					40,00%		80,00%			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,84%	8.028,96	30,00%	R\$ 2.408,69	60,00%	R\$ 4.817,38	10,00%	R\$ 802,90	R\$ 8.028,96
					30,00%		90,00%			
7	CALÇADA	9,76%	10.001,37	20,00%	R\$ 2.000,27	50,00%	R\$ 5.000,69	30,00%	R\$ 3.000,41	R\$ 10.001,37
					20,00%		70,00%			
8	QUIOSQUE	4,01%	310,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 310,40	R\$ 310,40
					0,00%		0,00%			
9	SERVIÇOS FINAIS	0,17%	169,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 169,88	R\$ 169,88
					0,00%		0,00%			
	TOTAL DA PARCELA	41,45%	R\$ 102.433,85	16,91%	R\$ 17.321,42	14,63%	R\$ 14.984,99	6,20%	R\$ 6.352,02	R\$ 38.658,43