



PREFEITURA
PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

| Identificação do projeto: PISTAS DE SKATE – BAIRROS GUABIROBA E NAVEGANTES | | | | Data de elaboração: 17/12/2014 | | | | | | Autor: Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------|----------------|---|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|--|
| Endereço: Guabiroba / Navegantes | | | | Ultima revisão: 21/01/2016 | | | | | | Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves | | | | | | | |
| Tipo de intervenção: Construção nova | | | | ART/ RRT: 7931005 – 7812109 – 7970126 – 8158214 | | | | | | Autor: Eng. Civil Marta Storch Konnling | | | | | | | |
| Número de contrato: N°.0266207-04/2008 e 0265.786 -99 | | | | Area da Intervenção: 779,77 m² e 974,14 m² | | | | | | BDI: | 26,95% | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 | | PARCELA 02 | | PARCELA 03 | | PARCELA 04 | | PARCELA 05 | | PARCELA 06 | | TOTAL | |
| | | | | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 34,82% | R\$ 170.000,68 | 50,00% | R\$ 85.000,34 | 30,00% | R\$ 51.000,20 | 20,00% | R\$ 34.000,14 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 170.000,68 | |
| | | | | | 50,00% | | 30,00% | | 20,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | |
| 2 | PISTA DE SKATE | 29,20% | R\$ 142.589,62 | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 42.776,88 | 30,00% | R\$ 42.776,88 | 30,00% | R\$ 42.776,88 | 10,00% | R\$ 14.258,96 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 142.589,62 | |
| | | | | | 0,00% | | 30,00% | | 30,00% | | 30,00% | | 10,00% | | 0,00% | | |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7,96% | R\$ 38.864,44 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 11.659,33 | 30,00% | R\$ 11.659,33 | 30,00% | R\$ 11.659,33 | 10,00% | R\$ 3.886,44 | R\$ 38.864,44 | |
| | | | | | 0,00% | | 30,00% | | 30,00% | | 30,00% | | 10,00% | | 10,00% | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | 27,17% | R\$ 132.676,03 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 15,00% | R\$ 19.901,40 | 30,00% | R\$ 39.802,81 | 35,00% | R\$ 46.436,61 | 20,00% | R\$ 26.535,21 | R\$ 132.676,03 | |
| | | | | | 0,00% | | 0,00% | | 15,00% | | 30,00% | | 35,00% | | 20,00% | | |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | 0,84% | R\$ 4.121,69 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 4.121,69 | R\$ 4.121,69 | |
| | | | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 100,00% | | |
| | TOTAL PARCELA | 100,00% | R\$ 488.252,45 | 17,41% | R\$ 85.000,34 | 19,21% | R\$ 93.777,09 | 22,19% | R\$ 108.337,76 | 19,30% | R\$ 94.239,03 | 14,82% | R\$ 72.354,90 | 7,07% | R\$ 34.543,34 | R\$ 488.252,45 | |

[illegible]