



PREFEITURA
PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL

ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

PONTO 5

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		TOTAL
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
2.	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIA	11,78%	9.021,09	100,00%	R\$ 9.021,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.021,09
					100,00%		100,00%			
3.	DEMOLIÇÕES	1,00%	764,63	100,00%	R\$ 764,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 764,63
					100,00%		100,00%			
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS	10,16%	7.783,96	20,00%	R\$ 1.556,79	60,00%	R\$ 4.670,38	20,00%	R\$ 1.556,79	R\$ 7.783,96
					20,00%		80,00%		100,00%	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,48%	8.028,96	20,00%	R\$ 1.605,79	60,00%	R\$ 4.817,38	20,00%	R\$ 1.605,79	R\$ 8.028,96
					20,00%		80,00%		100,00%	
6	CALÇADA	9,62%	7.365,90	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.682,95	50,00%	R\$ 3.682,95	R\$ 7.365,90
					0,00%		50,00%		100,00%	
7	QUIOSQUE	56,77%	43.481,61	20,00%	R\$ 8.696,32	50,00%	R\$ 21.740,81	30,00%	R\$ 13.044,48	R\$ 43.481,61
					20,00%		70,00%		30,00%	
8	SERVIÇOS FINAIS	0,20%	149,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 149,74	R\$ 149,74
					0,00%		0,00%		100,00%	
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 76.595,90	28,26%	R\$ 21.644,63	45,58%	R\$ 34.911,51	26,16%	R\$ 20.039,76	R\$ 76.595,90