



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: UBS VIRGÍLIO COSTA Endereço: Rua Epitácio Pessoa										Data de elaboração: JUNHO/2016 Última revisão: AGOSTO/2016							Autores: Eng. Civil Vinicius Ferreira; Arq. Elise Dutra; Engº. Civil Patrícia Waltzer da Silva; Engº. Civil Mirela de Faria; Eng. Eletricista Rogério Freitas						
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)										BDI: 25%													
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09		TOTAL	%
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,39%	R\$ 191.481,05	40,0%	R\$ 76.592,41 40,00%	7,5%	R\$ 14.361,08 47,50%	7,5%	R\$ 14.361,08 55,00%	7,5%	R\$ 14.361,08 62,50%	7,5%	R\$ 14.361,08 70,00%	7,5%	R\$ 14.361,08 77,50%	7,5%	R\$ 14.361,08 85,00%	7,5%	R\$ 14.361,08 92,50%	7,5%	R\$ 14.361,08 100,00%	R\$ 191.481,05	100,0%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	3,79%	R\$ 54.135,33	70,0%	R\$ 37.894,73 70,00%	30,0%	R\$ 16.240,60 100,00%															R\$ 54.135,33	100,0%
3	FUNDAÇÕES	7,54%	R\$ 107.812,27	25,0%	R\$ 26.953,07 25,00%	75,0%	R\$ 80.859,20 100,00%															R\$ 107.812,27	100,0%
4	SUPERESTRUTURA	11,12%	R\$ 159.063,11			10,0%	R\$ 15.906,32 10,00%	40,0%	R\$ 63.625,24 50,00%	20,0%	R\$ 31.812,62 70,00%	30,0%	R\$ 47.718,93 100,00%		R\$ 0,00 100,00%							R\$ 159.063,11	100,0%
5	MURO E MURETAS	2,17%	R\$ 31.008,83			30,0%	R\$ 9.302,65 30,00%	60,0%	R\$ 18.605,30 90,00%	10,0%	R\$ 3.100,88 100,00%											R\$ 31.008,83	100,0%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	7,67%	R\$ 109.646,35					10,0%	R\$ 10.964,64 10,00%	60,0%	R\$ 65.787,81 70,00%	20,0%	R\$ 21.929,27 90,00%	10,0%	R\$ 10.964,63 100,00%							R\$ 109.646,35	100,0%
7	ESQUADRIAS	8,99%	R\$ 128.522,84									20,0%	R\$ 25.704,59 20,00%	60,0%	R\$ 77.113,70 80,00%	10,0%	R\$ 12.852,28 90,00%	10,0%	R\$ 12.852,27 100,00%			R\$ 128.522,84	100,0%
8	SISTEMAS DE COBERTURA	3,72%	R\$ 53.149,87									10,0%	R\$ 5.314,99 10,00%	60,0%	R\$ 31.889,92 70,00%	30,0%	R\$ 15.944,96 100,00%					R\$ 53.149,87	100,0%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,59%	R\$ 8.446,51					30,0%	R\$ 2.533,95 30,00%	20,0%	R\$ 1.689,30 50,00%	20,0%	R\$ 1.689,30 70,00%	30,0%	R\$ 2.533,96 100,00%							R\$ 8.446,51	100,0%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	11,18%	R\$ 159.879,53									30,0%	R\$ 47.963,86 30,00%	60,0%	R\$ 95.927,72 90,00%	10,0%	R\$ 15.987,95 100,00%					R\$ 159.879,53	100,0%
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	6,16%	R\$ 88.013,90											10,0%	R\$ 8.801,39 10,00%	50,0%	R\$ 44.006,95 60,00%	30,0%	R\$ 26.404,17 90,00%	10,0%	R\$ 8.801,39 100,00%	R\$ 88.013,90	100,0%
12	PINTURA	9,60%	R\$ 137.276,47													30,0%	R\$ 41.182,94 30,00%	50,0%	R\$ 68.638,24 80,00%	20,0%	R\$ 27.455,29 100,00%	R\$ 137.276,47	100,0%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,77%	R\$ 11.009,00			5,0%	R\$ 550,45 5,00%	5,0%	R\$ 550,45 10,00%	20,0%	R\$ 2.201,80 30,00%	30,0%	R\$ 3.302,70 60,00%	30,0%	R\$ 3.302,70 90,00%	10,0%	R\$ 1.100,90 100,00%					R\$ 11.009,00	100,0%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,33%	R\$ 4.673,42									20,0%	R\$ 934,68 20,00%	30,0%	R\$ 1.402,03 50,00%	30,0%	R\$ 1.402,03 80,00%	20,0%	R\$ 934,68 100,00%			R\$ 4.673,42	100,0%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,83%	R\$ 11.834,19							10,0%	R\$ 1.183,42 10,00%	15,0%	R\$ 1.775,13 25,00%	25,0%	R\$ 2.958,55 50,00%	30,0%	R\$ 3.550,25 80,00%	20,0%	R\$ 2.366,84 100,00%			R\$ 11.834,19	100,0%
16	LOUÇAS E METAIS	2,31%	R\$ 32.984,36													20,0%	R\$ 6.596,87 20,00%	80,0%	R\$ 26.387,49 100,00%			R\$ 32.984,36	100,0%
17	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	0,11%	R\$ 1.632,46									30,0%	R\$ 489,74 30,00%	30,0%	R\$ 489,74 60,00%	20,0%	R\$ 326,49 80,00%	20,0%	R\$ 326,49 100,00%			R\$ 1.632,46	100,0%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,07%	R\$ 1.013,37														50,0%	R\$ 506,69 50,00%	50,0%	R\$ 506,68 100,00%		R\$ 1.013,37	100,0%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	8,19%	R\$ 117.111,31					25,0%	R\$ 29.277,83 25,00%	25,0%	R\$ 29.277,83 50,00%	25,0%	R\$ 29.277,83 75,00%	25,0%	R\$ 29.277,82 100,00%							R\$ 117.111,31	100,0%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA	0,40%	R\$ 5.746,84					25,0%	R\$ 1.436,71 25,00%	25,0%	R\$ 1.436,71 50,00%	25,0%	R\$ 1.436,71 75,00%	25,0%	R\$ 1.436,71 100,00%							R\$ 5.746,84	100,0%
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,44%	R\$ 6.240,61															70,0%	R\$ 4.368,43 70,00%	30,0%	R\$ 1.872,18 100,00%	R\$ 6.240,61	100,0%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,52%	R\$ 7.375,00															100,0%	R\$ 7.375,00 100,00%			R\$ 7.375,00	100,0%
23	SERVIÇOS FINAIS	0,12%	R\$ 1.782,36															30,0%	R\$ 534,71 30,00%	70,0%	R\$ 1.247,65 100,00%	R\$ 1.782,36	100,0%
	TOTAL PARCELA	100,0%	R\$ 1.429.838,98	9,89%	R\$ 141.440,21	9,60%	R\$ 137.220,30	9,89%	R\$ 141.355,20	10,55%	R\$ 150.851,45	14,12%	R\$ 201.898,81	19,61%	R\$ 280.459,95	11,00%	R\$ 157.312,70	11,54%	R\$ 165.056,09	3,79%	R\$ 54.244,27	R\$ 1.429.838,98	100,0%