

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI NESTOR RODRIGUES - ÁREA=671,52m²
 Construtora

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS A | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | MÊS - 1 | | MÊS - 2 | | MÊS - 3 | |
| | | | | | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1 | SERV. INICIAIS | R\$44.348,93 | 3,2 | | 40,00 | 40,00 | 10,00 | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | R\$30.405,64 | 2,2 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | R\$83.394,48 | 6,0 | | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | SUPRA-ESTRUTURA | R\$91.677,42 | 6,6 | | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5 | PAREDES E PAINEIS | R\$95.459,93 | 6,9 | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 90,00 |
| 6 | ESQUADRIAS | R\$181.476,40 | 13,2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | COBERTURA | R\$106.910,58 | 7,7 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$12.435,18 | 0,9 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | REVESTIMENTO | R\$111.288,69 | 8,1 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO | R\$95.185,56 | 6,9 | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | 25,00 |
| 11 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | R\$30.919,11 | 2,2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | PINTURAS | R\$111.973,88 | 8,1 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Inst. ELETRICA E TELEFONICA | R\$65.224,08 | 4,7 | | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| 14 | Instalação HIDRÁULICA | R\$43.394,40 | 3,1 | | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| 15 | Instalacao SANITÁRIA | R\$34.530,58 | 2,5 | | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| 16 | APARELHAOS, METAIS E ACESS. | R\$22.330,61 | 1,6 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | BANCADAS, Q.ESC. | R\$54.531,59 | 4,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Inst. GLP | R\$849,61 | 0,1 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Inst. PPCI | R\$10.682,63 | 0,8 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | ÁREAS EXTERNAS | R\$151.402,90 | 11,0 | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | R\$1.586,47 | 0,1 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | R\$1.380.008,66 | 100,0 | 0,00 | 7,72 | 7,72 | 14,22 | 21,94 | 12,11 | 34,05 |

| EXECUTAR | | | | | | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| MÊS - 4 | | MÊS - 5 | | MÊS - 6 | | MÊS - 7 | | MÊS - 8 | | MÊS - 9 | | MÊS - 10 | |
| SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 5,00 | 60,00 | 5,00 | 65,00 | 5,00 | 70,00 | 5,00 | 75,00 | 5,00 | 80,00 | 5,00 | 85,00 | 5,00 | 90,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 60,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 10,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 10,00 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 10,00 | 25,00 | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 55,00 | 10,00 | 65,00 | 10,00 | 75,00 | 10,00 | 85,00 |
| 10,00 | 25,00 | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 55,00 | 10,00 | 65,00 | 10,00 | 75,00 | 10,00 | 85,00 |
| 10,00 | 25,00 | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 55,00 | 10,00 | 65,00 | 10,00 | 75,00 | 10,00 | 85,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6,68 | 40,73 | 5,07 | 45,80 | 7,52 | 53,32 | 6,90 | 60,23 | 8,63 | 68,86 | 15,93 | 84,79 | 6,90 | 91,69 |

| MÊS - 11 | | MÊS - 12 | |
|----------|---------|----------|---------|
| SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 5,00 | 95,00 | 5,00 | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| 10,00 | 95,00 | 5,00 | 100,00 |
| 10,00 | 95,00 | 5,00 | 100,00 |
| 10,00 | 95,00 | 5,00 | 100,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 |
| 45,00 | 65,00 | 35,00 | 100,00 |

| | | | |
|------|--------------|------|---------------|
| 4,42 | 96,11 | 3,89 | 100,00 |
|------|--------------|------|---------------|