

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI NESTOR RODRIGUES - ÁREA=671,52m²
 Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3			
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		
1	SERV. INICIAIS				40,00		10,00	50,00	5,00	55,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS				100,00			100,00		100,00		
3	INFRA-ESTRUTURA				70,00		30,00	100,00		100,00		
4	SUPRA-ESTRUTURA							0,00	40,00	40,00		
5	PAREDES E PAINEIS						50,00	50,00	40,00	90,00		
6	ESQUADRIAS							0,00		0,00		
7	COBERTURA							0,00		0,00		
8	IMPERMEABILIZAÇÕES						100,00	100,00		100,00		
9	REVESTIMENTO							0,00		0,00		
10	PAVIMENTAÇÃO						25,00	25,00		25,00		
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							0,00		0,00		
12	PINTURAS							0,00		0,00		
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA						5,00	5,00	10,00	15,00		
14	Instalação HIDRÁULICA						5,00	5,00	10,00	15,00		
15	Instalacao SANITÁRIA						5,00	5,00	10,00	15,00		
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.							0,00		0,00		
17	BANCADAS, Q.ESC.							0,00		0,00		
18	Inst. GLP							0,00		0,00		
19	Inst. PPCI							0,00		0,00		
20	ÁREAS EXTERNAS						50,00	50,00	50,00	100,00		
21	SERVIÇOS FINAIS							0,00		0,00		
TOTAL							7,72	7,72	14,22	21,94	12,11	34,05

EXECUTAR						SERVIÇOS A EXECUTAR							
MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
	25,00		25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00
10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00
10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00
6,68	40,73	5,07	45,80	7,52	53,32	6,90	60,23	8,63	68,86	15,93	84,79	6,90	91,69

MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	95,00	5,00	100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00
45,00	65,00	35,00	100,00

4,42	96,11	3,89	100,00
------	--------------	------	---------------