

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento:

EMEI HERBERT DE SOUZA - ÁREA=1.221,69m²

Construtora


| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO<br>DE SERVIÇOS | VALOR DOS<br>SERVIÇOS (R\$) | PESO<br>% | EXECUTADO<br>% | SERVIÇOS A |         |         |         |         |         |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                              |                             |           |                | MÊS - 1    |         | MÊS - 2 |         | MÊS - 3 |         |
|       |                              |                             |           |                | SIMPL.%    | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1     | SERV. INICIAIS               | R\$0,00                     |           |                | 40,00      | 40,00   | 10,00   | 50,00   | 5,00    | 55,00   |
| 3     | INFRA-ESTRUTURA              | R\$0,00                     |           |                | 70,00      | 70,00   | 30,00   | 100,00  |         | 100,00  |
| 4     | SUPRA-ESTRUTURA              | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    | 40,00   | 40,00   |
| 5     | PAREDES E PAINEIS            | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 40,00   | 90,00   |
| 6     | ESQUADRIAS                   | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 7     | COBERTURA                    | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 8     | IMPERMEABILIZAÇÕES           | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |
| 9     | REVESTIMENTO                 | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 10    | PAVIMENTAÇÃO                 | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 25,00   | 25,00   |         | 25,00   |
| 11    | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 12    | PINTURAS                     | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 13    | Inst. ELETRICA E TELEFONICA  | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 5,00    | 5,00    | 10,00   | 15,00   |
| 14    | Instalação HIDRÁULICA        | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 5,00    | 5,00    | 10,00   | 15,00   |
| 15    | Instalacao SANITÁRIA         | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 5,00    | 5,00    | 10,00   | 15,00   |
| 16    | APARELHAOS, METAIS E ACESS.  | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 17    | BANCADAS, Q ESC.             | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 18    | Inst. GLP                    | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 19    | Inst. PPCI                   | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| 20    | ÁREAS EXTERNAS               | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |
| 21    | SERVIÇOS FINAIS              | R\$0,00                     |           |                |            | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |
| TOTAL |                              | R\$0,00                     |           | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

| EXECUTAR |         |         |         |         |         | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |         |         |         |         |          |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| MÊS - 4  |         | MÊS - 5 |         | MÊS - 6 |         | MÊS - 7             |         | MÊS - 8 |         | MÊS - 9 |         | MÊS - 10 |         |
| SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % |
| 5,00     | 60,00   | 5,00    | 65,00   | 5,00    | 70,00   | 5,00                | 75,00   | 5,00    | 80,00   | 5,00    | 85,00   | 5,00     | 90,00   |
|          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
| 60,00    | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
| 10,00    | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 25,00               | 25,00   | 25,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |          | 100,00  |
| 10,00    | 10,00   | 50,00   | 60,00   | 40,00   | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 0,00    |         | 0,00    | 40,00   | 40,00   | 30,00               | 70,00   | 30,00   | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 25,00   |         | 25,00   |         | 25,00   |                     | 25,00   | 25,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    | 30,00   | 30,00   | 70,00    | 100,00  |
| 10,00    | 25,00   | 10,00   | 35,00   | 10,00   | 45,00   | 10,00               | 55,00   | 10,00   | 65,00   | 10,00   | 75,00   | 10,00    | 85,00   |
| 10,00    | 25,00   | 10,00   | 35,00   | 10,00   | 45,00   | 10,00               | 55,00   | 10,00   | 65,00   | 10,00   | 75,00   | 10,00    | 85,00   |
| 10,00    | 25,00   | 10,00   | 35,00   | 10,00   | 45,00   | 10,00               | 55,00   | 10,00   | 65,00   | 10,00   | 75,00   | 10,00    | 85,00   |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |          | 0,00    |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |          | 0,00    |
| 50,00    | 50,00   |         | 50,00   |         | 50,00   |                     | 50,00   |         | 50,00   | 50,00   | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |          | 0,00    |
|          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 20,00    | 20,00   |
| 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

Feito

| MÊS - 11 |         | MÊS - 12 |         |
|----------|---------|----------|---------|
| SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % |
| 5,00     | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
| 10,00    | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 10,00    | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 10,00    | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 50,00    | 50,00   | 50,00    | 100,00  |
| 50,00    | 50,00   | 50,00    | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
| 50,00    | 50,00   | 50,00    | 100,00  |
|          | 100,00  |          | 100,00  |
| 45,00    | 65,00   | 35,00    | 100,00  |
| 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

  
 José Francisco Madruga de Conceição  
 Secretário de Educação e Desporto  
 SMED - PELOTAS-RS

  
 Fernanda Fernandes M. de Oliveira  
 Eng. Civil - DEPEN  
 Matr. 29746 - CREA 174498  
 SMED Pelotas-RS