

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento:

EMEI HERBERT DE SOUZA - ÁREA=1.221,69m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS -
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%
1	SERV. INICIAIS	R\$32.260,99	3,3		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$2.305,83	0,2		70,00	70,00	30,00	100,00	
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$33.930,12	3,5			0,00		0,00	40,00
5	PAREDES E PAINEIS	R\$17.463,86	1,8			0,00	50,00	50,00	40,00
6	ESQUADRIAS	R\$103.874,79	10,8			0,00		0,00	
7	COBERTURA	R\$169.448,25	17,6			0,00		0,00	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$1.093,47	0,1			0,00	100,00	100,00	
9	REVESTIMENTO	R\$74.816,39	7,8			0,00		0,00	
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$58.268,20	6,0			0,00	25,00	25,00	
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$21.839,64	2,3			0,00		0,00	
12	PINTURAS	R\$48.686,04	5,0			0,00		0,00	
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$111.538,88	11,6			0,00	5,00	5,00	10,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$50.872,99	5,3			0,00	5,00	5,00	10,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$28.536,84	3,0			0,00	5,00	5,00	10,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$19.276,13	2,0			0,00		0,00	
17	BANCADAS, Q ESC.	R\$62.505,21	6,5			0,00		0,00	
18	Inst. GLP	R\$893,48	0,1			0,00		0,00	
19	Inst. PPCI	R\$17.155,98	1,8			0,00		0,00	
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$107.670,81	11,2			0,00	50,00	50,00	50,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.886,24	0,3			0,00		0,00	
TOTAL		R\$965.324,14	100,0	0,00	1,50	1,50	9,50	11,00	9,85



SERVIÇOS A EXECUTAR							SERVIÇOS A					
3	MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9	
ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
0,00	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00
15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00
15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00
15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20,85	6,24	27,09	10,92	38,01	12,27	50,28	7,16	57,44	8,67	66,11	14,37	80,47

Handwritten signature and circled number 1

EXECUTAR

MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
70,00	100,00		100,00		100,00
10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00
20,00	20,00	45,00	65,00	35,00	100,00
5,74	86,21	7,40	93,61	6,39	100,00


 José Francisco Rodrigues de Conceição
 Secretário de Educação e Desporto
 SMED - PELOTAS/RS


 Fernanda Fernandes M. de Oliveira
 Eng. Civil - DEPEN
 Matr. 29746 - CREA 174498
 SMED Pelotas-RS