

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI NESTOR RODRIGUES - ÁREA=671,52m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$44.348,93	3,2		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$30.405,64	2,2		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$83.394,48	6,0		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$91.677,42	6,6			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
5	PAREDES E PAINELIS	R\$95.459,93	6,9			0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
6	ESQUADRIAS	R\$181.476,40	13,2			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$106.910,58	7,7			0,00		0,00		0,00	10,00	10,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$12.435,18	0,9			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$111.288,69	8,1			0,00		0,00		0,00		0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$95.185,56	6,9			0,00	25,00	25,00		25,00		25,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$30.919,11	2,2			0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURAS	R\$111.973,88	8,1			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$65.224,08	4,7			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$43.394,40	3,1			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$34.530,58	2,5			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$22.330,61	1,6			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$52.786,92	3,8			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. GLP	R\$849,61	0,1			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
19	Inst. PPCI	R\$10.682,63	0,8			0,00		0,00		0,00		0,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$151.402,90	11,0			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$3.331,11	0,2		35,00	35,00	15,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00
TOTAL		R\$1.380.008,64	100,0	0,00	7,80	7,80	14,26	22,06	12,12	34,18	6,69	40,88

SERVIÇOS A EXECUTAR															
MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00
	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5,00	65,00	5,00	70,00		70,00		70,00		70,00	0,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
5,08	45,96	7,53	53,49	6,90	60,40	8,63	69,03	15,93	84,96	6,88	91,83	4,35	96,19	3,81	100,00