

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: **EME ANITA MALFATTI - ÁREA+396,11m²** BDI: **25,00%**
 Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	RS26.171,50	3,2		10468,60	10.468,60	2617,15	13.085,75	1308,58	14.394,33	1308,58	15.702,90	1308,58	17.011,48	1308,58	18.320,05	1308,58	19628,63	5,00%	20937,20	1308,58	22245,78	5,00%	23954,35	1308,58	24862,83	1308,58	26.171,50
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$7.760,19	0,9		7760,19	7.760,19	0,00	7.760,19	0,00	7.760,19	0,00	7.760,19	0,00	7.760,19	0,00	7.760,19	0,00	7760,19	0,00%	7760,19	0,00	7760,19	0,00%	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7.760,19
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$63.967,27	7,7		44357,09	44.357,09	19010,18	63.367,27	0,00	63.367,27	0,00	63.367,27	0,00	63.367,27	0,00	63.367,27	0,00	63367,27	0,00%	63367,27	0,00	63367,27	0,00%	63367,27	0,00	63367,27	0,00	63.367,27
4	SUPRA-ESTRUTURA	RS44.523,53	5,4		0,00	0,00	0,00	0,00	17809,41	17.809,41	26714,12	44.523,53	0,00	44.523,53	0,00	44.523,53	0,00	44523,53	0,00%	44523,53	0,00	44523,53	0,00%	44523,53	0,00	44523,53	0,00	44.523,53
5	PAREDES E PAINÉIS	RS53.118,04	6,4		0,00	0,00	26559,02	26.559,02	21247,22	47.806,24	53118,04	53.118,04	0,00	53.118,04	0,00	53.118,04	0,00	53118,04	0,00%	53118,04	0,00	53118,04	0,00%	53118,04	0,00	53118,04	0,00	53.118,04
6	ESQUADRIAS	RS100.139,65	12,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25034,91	25.034,91	25034,91	25,00%	50069,83	50,00%	100139,65	100,00%	100139,65	0,00	100139,65	0,00	100.139,65	
7	COBERTURA	RS57.536,26	7,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5753,63	5753,63	28768,13	34.521,76	23014,50	57.536,26	57.536,26	0,00	57536,26	0,00%	57536,26	0,00	57536,26	0,00%	57536,26	0,00	57536,26	0,00	57.536,26
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	RS5.987,51	0,7		0,00	0,00	5987,51	5.987,51	0,00	5.987,51	0,00	5.987,51	0,00	5.987,51	0,00	5.987,51	0,00	5987,51	0,00%	5987,51	0,00	5987,51	0,00%	5987,51	0,00	5987,51	0,00	5.987,51
9	REVESTIMENTO	RS67.987,34	8,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27194,94	20396,20	47591,14	30,00%	67987,34	30,00%	67987,34	0,00	67987,34	0,00%	67987,34	0,00	67987,34	0,00	67.987,34
10	PAVIMENTAÇÃO	RS49.046,28	6,0		0,00	0,00	12261,57	12.261,57	0,00	12.261,57	0,00	12.261,57	0,00	12.261,57	0,00	12.261,57	0,00	12261,57	0,00%	24523,14	25,00%	24523,14	50,00%	49046,28	0,00	49046,28	0,00	49.046,28
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	RS28.284,88	3,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	28284,88	100,00%	28284,88	0,00	28284,88	0,00	28.284,88
12	PINTURAS	RS49.268,20	6,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14780,46	30,00%	49268,20	0,00	49268,20	0,00	49.268,20
13	Inst. ELÉTRICA E TELEFONICA	RS41.944,85	5,1		0,00	0,00	2097,24	2.097,24	4194,49	6.291,73	10.486,21	14.680,70	18.875,18	14.680,70	3069,67	23069,67	27264,15	10,00%	31458,64	10,00%	31458,64	10,00%	35653,12	10,00%	39847,61	10,00%	41.944,85	
14	Instalação HIDRÁULICA	RS41.796,75	5,1		0,00	0,00	2089,84	2.089,84	4179,68	6.269,51	10.449,19	14.628,86	18.808,54	14.628,86	3.440,91	22988,21	27264,15	10,00%	31347,56	10,00%	31347,56	10,00%	35527,24	10,00%	39706,91	10,00%	41.796,75	
15	Instalação SANITÁRIA	RS9.831,18	1,2		0,00	0,00	491,56	491,56	983,12	1.474,68	2.457,80	3.440,91	4.424,03	3.440,91	5407,15	6300,27	7373,39	10,00%	8356,50	10,00%	8356,50	10,00%	9339,62	10,00%	9339,62	5,00%	9.831,18	
16	APARELHOS, METAIS E ACESS.	RS19.864,60	2,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,60
17	BANCADAS, Q.ESC.	RS76.763,43	9,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.763,43
18	Inst. GLP	RS1.623,60	0,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60
19	Inst. PPCI	RS7.058,40	0,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,40
20	ÁREAS EXTERNAS	RS69.574,01	8,5		0,00	0,00	34787,01	34.787,01	34787,01	69.574,01	0,00	69.574,01	0,00	69.574,01	0,00	69.574,01	0,00	69574,01	0,00%	69574,01	0,00	69574,01	0,00%	69574,01	0,00	69574,01	0,00	69.574,01
21	SERVIÇOS FINAIS	RS2.697,34	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	539,47	1213,38	1753,27	2.697,34	
TOTAL		RS824.344,61	100,0	0,00	62588,88	10591,07	168486,85	84509,49	252996,44	49257,20	302253,64	39433,98	341687,62	60875,29	402562,92	56096,97	458659,88	68358,54	527018,42	129135,96	656154,38	45693,06	701847,44	63722,87	765570,31	58774,50	824344,81	