

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento:
Construtora

EME ANITA MALFATTI - ÁREA=396,11m²

BDI:

25,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$28.171,50	3,2		10468,60	10468,60	2617,15	13.085,75	1308,57	14.394,32	1308,57	15.702,90	1308,57	17.011,47	1308,57	18.320,05	1308,57	19628,62	1308,57	20937,20	1308,57	22245,77	1308,57	23554,35	1308,57	24862,92	1308,57	26171,50
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$7.760,19	0,9		7760,19	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19	0,00	7760,19
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$63.256,00	7,7		44279,20	44279,20	18976,80	63.256,00	0,00	63.256,00	0,00	63.256,00	0,00	63.256,00	0,00	63.256,00	0,00	63256,00	0,00	63256,00	0,00	63256,00	0,00	63256,00	0,00	63256,00	0,00	63.256,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$43.472,02	5,3		0,00	0,00	0,00	17388,81	17388,81	28083,21	43.472,02	43.472,02	43.472,02	43.472,02	43.472,02	43.472,02	43.472,02	43472,02	0,00	43472,02	0,00	43472,02	0,00	43472,02	0,00	43472,02	0,00	43.472,02
5	PAREDES E PAINES	R\$53.742,85	6,5		0,00	0,00	26871,42	26.871,42	21497,14	48.368,56	5374,28	53.742,85	53.742,85	53.742,85	53.742,85	53.742,85	53.742,85	53742,85	0,00	53742,85	0,00	53742,85	0,00	53742,85	0,00	53742,85	0,00	53.742,85
6	ESQUADRIAS	R\$100.139,85	12,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25034,91	25034,91	25034,91	50069,82	50069,82	100139,85	100139,85	100139,85	100139,85	100139,85	100139,85	100.139,85
7	COBERTURA	R\$61.384,15	7,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6138,42	6.138,42	30692,86	36.830,49	24553,86	61384,15	61384,15	61384,15	61384,15	0,00	61384,15	0,00	61384,15	0,00	61384,15	0,00	61384,15	0,00	61.384,15
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$5.987,51	0,7		0,00	0,00	5987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5.987,51	5987,51	0,00	5987,51	0,00	5987,51	0,00	5987,51	0,00	5987,51	0,00	5.987,51
9	REVESTIMENTO	R\$67.987,34	8,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27194,84	27.194,84	20396,20	47591,14	20396,20	67987,34	0,00	67987,34	0,00	67987,34	0,00	67987,34	0,00	67987,34	0,00	67.987,34
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$49.046,28	6,0		0,00	0,00	12261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12.261,57	12261,57	24523,14	24523,14	49046,28	49046,28	49046,28	49046,28	49046,28	49046,28	49046,28	49046,28	49.046,28
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$28.284,88	3,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28284,88	28.284,88
12	PINTURAS	R\$49.268,20	6,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14760,46	14760,46	34487,74	49268,20	49268,20	49268,20	49268,20	49268,20	49268,20	49.268,20	
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$41.944,85	5,1		0,00	0,00	2097,24	4194,48	6291,73	4194,48	10.486,21	14.680,70	14.680,70	18.875,18	18.875,18	23069,67	23069,67	27264,15	31458,64	35653,12	39847,61	41944,85	41944,85	41944,85	41944,85	41944,85	41.944,85	
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$41.796,75	5,1		0,00	0,00	2089,84	4179,67	6269,51	4179,67	10.449,19	14.628,86	14.628,86	18.808,54	18.808,54	22988,21	22988,21	27167,89	31347,56	35527,24	39706,91	41796,75	41796,75	41796,75	41796,75	41796,75	41.796,75	
15	Instalação SANITÁRIA	R\$9.831,18	1,2		0,00	0,00	491,56	983,12	1.474,68	983,12	2.457,80	3.440,91	3.440,91	4.424,03	4.424,03	5407,15	5407,15	6390,27	7373,39	8356,50	9339,62	9831,18	9831,18	9831,18	9831,18	9831,18	9.831,18	
16	APARELHOS, METAIS E ACESS.	R\$20.072,93	2,4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,93
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$72.606,33	9,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.606,33
18	Inst. GLP	R\$1.623,60	0,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60
19	Inst. PPCI	R\$7.058,40	0,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,40
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$69.574,01	8,5		0,00	0,00	34787,01	34787,01	69.574,01	69.574,01	69.574,01	69.574,01	69.574,01	69.574,01	69.574,01	69.574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69574,01	69.574,01
21	SERVIÇOS FINIS	R\$2.697,34	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,34
TOTAL		R\$823.705,97	100,0	0,00	62507,99	62507,99	106180,10	168888,10	84338,81	253026,90	49073,57	302100,47	41357,93	343458,40	62414,45	405872,85	56096,97	461989,02	68358,54	530328,35	129135,96	699464,31	45693,06	705157,37	61748,49	766905,86	56800,11	823705,97