

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: AMPLIAÇÃO E.M.E.F. DR. MÁRIO MENEGHETTI						Data de elaboração: JULHO/2017				Autores: Eng ^a . Civil Mirela Miranda; Arq. Juliana Cunha; Eng. Civil Rodrigo Freitas Eng. ^a . Civil Patrícia Waltzer da Silva; Eng. Eletricista Rogério Freitas					
Endereço: Avenida Quatro, 575 – Bairro Getúlio Vargas – Pelotas/RS						Última revisão: JULHO/2017									
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E.M.E.F. DR. MÁRIO MENGHETTI						Área de Intervenção : 422,89 m²						BDI:		21,45%	
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		TOTAL	%
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,80%	R\$ 82.201,85	20,0%	R\$ 16.440,37 20,00%	20,0%	R\$ 16.440,37 20,00%	20,0%	R\$ 16.440,37 20,00%	20,0%	R\$ 16.440,37 20,00%	20,0%	R\$ 16.440,37 20,00%	R\$ 82.201,85	100,0%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	4,22%	R\$ 32.130,17	100,0%	R\$ 32.130,17 100,00%									R\$ 32.130,17	100,0%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,81%	R\$ 21.422,18	100,0%	R\$ 21.422,18 100,00%									R\$ 21.422,18	100,0%
4	FUNDAÇÕES	7,30%	R\$ 55.618,43	80,0%	R\$ 44.494,74 80,00%	20,0%	R\$ 11.123,69 20,00%							R\$ 55.618,43	100,0%
5	SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA	17,03%	R\$ 129.691,64			60,0%	R\$ 77.814,98 60,00%	40,0%	R\$ 51.876,66 40,00%					R\$ 129.691,64	100,0%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	5,78%	R\$ 43.992,50					50,0%	R\$ 21.996,25 50,00%	50,0%	R\$ 21.996,25 50,00%			R\$ 43.992,50	100,0%
7	ESQUADRIAS	13,08%	R\$ 99.597,04							20,0%	R\$ 19.919,41 20,00%	80,0%	R\$ 79.677,63 80,00%	R\$ 99.597,04	100,0%
8	SISTEMAS DE COBERTURA	6,38%	R\$ 48.608,78							80,0%	R\$ 38.887,02 80,00%	20,0%	R\$ 9.721,76 20,00%	R\$ 48.608,78	100,0%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,28%	R\$ 9.722,26					100,0%	R\$ 9.722,26 100,00%					R\$ 9.722,26	100,0%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	9,07%	R\$ 69.047,73							80,0%	R\$ 55.238,18 80,00%	20,0%	R\$ 13.809,55 20,00%	R\$ 69.047,73	100,0%
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	6,16%	R\$ 46.926,40			50,0%	R\$ 23.463,20 50,00%			50,0%	R\$ 23.463,20 50,00%			R\$ 46.926,40	100,0%
12	PINTURA	2,85%	R\$ 21.736,52							30,0%	R\$ 6.520,96 30,00%	70,0%	R\$ 15.215,56 70,00%	R\$ 21.736,52	100,0%
13	ABRIGO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR	1,15%	R\$ 8.783,63			50,0%	R\$ 4.391,82 50,00%	50,0%	R\$ 4.391,81 50,00%					R\$ 8.783,63	100,0%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,62%	R\$ 4.689,41			30,0%	R\$ 1.406,82 30,00%	30,0%	R\$ 1.406,82 30,00%	40,0%	R\$ 1.875,76 40,00%			R\$ 4.689,41	100,0%
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,18%	R\$ 1.370,80							100,0%	R\$ 1.370,80 100,00%			R\$ 1.370,80	100,0%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,88%	R\$ 21.944,26			30,0%	R\$ 6.583,28 30,00%	30,0%	R\$ 6.583,28 30,00%	40,0%	R\$ 8.777,70 40,00%			R\$ 21.944,26	100,0%
17	LOUÇAS E METAIS	1,56%	R\$ 11.854,52							20,0%	R\$ 2.370,90 20,00%	80,0%	R\$ 9.483,62 80,00%	R\$ 11.854,52	100,0%
18	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,18%	R\$ 1.396,48									100,0%	R\$ 1.396,48 100,00%	R\$ 1.396,48	100,0%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 380V	4,78%	R\$ 36.407,05			30,0%	R\$ 10.922,12 30,00%	30,0%	R\$ 10.922,12 30,00%	30,0%	R\$ 10.922,12 30,00%	10,0%	R\$ 3.640,71 10,00%	R\$ 36.407,05	100,0%
20	PAISAGISMO	1,74%	R\$ 13.256,69									100,0%	R\$ 13.256,69 100,00%	R\$ 13.256,69	100,0%
21	SERVIÇOS FINAIS	0,14%	R\$ 1.032,22									100,0%	R\$ 1.032,22 100,00%	R\$ 1.032,22	100,0%
	TOTAL PARCELA	100,0%	R\$ 761.430,56	15,04%	R\$ 114.487,46	19,98%	R\$ 152.146,28	16,20%	R\$ 123.339,57	27,29%	R\$ 207.782,68	21,50%	R\$ 163.674,58	R\$ 761.430,56	100,0%