

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

/ SV

Empreendimento: EMEI IVANIR DIAS - ÁREA=1.087,47m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS -	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	
1	SERV. INICIAIS	R\$0,00			60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 0,00			30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		
3	CONCRETO ARMADO	R\$0,00				0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	
4	PAREDES E PAINEIS	R\$0,00				0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	
5	ESQUADRIAS	R\$0,00				0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	
6	COBERTURA	R\$0,00				0,00					30,00	30,00	30,00	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$0,00				0,00			30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	
8	REVESTIMENTO	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$0,00				0,00		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	
11	PINTURAS	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	
12	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$0,00				0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00	
13	Instalação HIDRÁULICA	R\$0,00				0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00	
14	Instalacao SANITÁRIA	R\$0,00				0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00	
15	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
16	BANCADAS, Q.ESC.	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
17	Inst. GLP	R\$0,00				0,00		0,00		0,00	30,00	30,00		
18	Inst. PPCI	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
19	ÁREAS EXTERNAS	R\$0,00				0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	0,00	
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL		R\$0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

