

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI IVANIR DIAS - ÁREA=1.087,47m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS -	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	
1	SERV. INICIAIS	R\$13.757,91	2,5		60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 2.073,88	0,4		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		
3	CONCRETO ARMADO	R\$2.313,48	0,4			0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	
4	PAREDES E PAINEIS	R\$14.910,93	2,7			0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	
5	ESQUADRIAS	R\$75.860,20	13,8			0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	
6	COBERTURA	R\$86.518,03	15,8			0,00					30,00	30,00	30,00	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$1.466,01	0,3			0,00			30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	
8	REVESTIMENTO	R\$16.628,98	3,0			0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$46.687,43	8,5			0,00		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$13.286,48	2,4			0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	
11	PINTURAS	R\$23.476,54	4,3			0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	
12	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$45.785,25	8,3			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00	
13	Instalação HIDRÁULICA	R\$46.577,72	8,5			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00	
14	Instalacao SANITÁRIA	R\$7.697,72	1,4			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	10,00	
15	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$25.505,73	4,6			0,00		0,00		0,00		0,00		
16	BANCADAS, Q.ESC.	R\$12.444,99	2,3			0,00		0,00		0,00		0,00		
17	Inst. GLP	R\$740,88	0,1			0,00		0,00		0,00	30,00	30,00		
18	Inst. PPCI	R\$17.021,92	3,1			0,00		0,00		0,00		0,00		
19	ÁREAS EXTERNAS	R\$93.647,16	17,1			0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	0,00	
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.773,05	0,5			0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL		R\$549.174,26	100,0	0,00	1,62	1,62	2,07	3,68	4,65	8,34	16,98	25,32	16,75	

5	MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
30,00	20,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
30,00		30,00		30,00		30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	25,00	45,00	55,00	100,00		100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
42,07	13,68	55,75	10,89	66,64	2,73	69,37	1,92	71,29	6,21	77,50	16,33	93,83	6,17	100,00