

SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Identificação do projeto: AMPLIAÇÃO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES						Data de elaboração: MAIO/2018			Autores: Engª. Civil Mirela Miranda; Arq. Juliana Cunha; Eng. Civil Rodrigo Freitas; Eng. Eletricista Rogério Freitas							
Endereço: Rua Giovani Guimarães, 17 – Bairro Dunas – Pelotas/RS						Última revisão: JULHO/2018										
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES						Área de Intervenção : 422,89 m²						BDI:		26,33%		
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		TOTAL	%	
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,18%	R\$ 42.657,55	20,0%	R\$ 8.531,51 20,00%	20,0%	R\$ 8.531,51 40,00%	20,0%	R\$ 8.531,51 60,00%	20,0%	R\$ 8.531,51 80,00%	20,0%	R\$ 8.531,51 100,00%	R\$ 42.657,55	100,0%	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	4,58%	R\$ 31.571,98	100,0%	R\$ 31.571,98 100,00%									R\$ 31.571,98	100,0%	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,20%	R\$ 8.299,73	100,0%	R\$ 8.299,73 100,00%									R\$ 8.299,73	100,0%	
4	FUNDAÇÕES	7,20%	R\$ 49.673,57	80,0%	R\$ 39.738,86 80,00%	20,0%	R\$ 9.934,71 100,00%							R\$ 49.673,57	100,0%	
5	SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA	20,10%	R\$ 138.668,44			50,0%	R\$ 69.334,22 50,00%	50,0%	R\$ 69.334,22 100,00%					R\$ 138.668,44	100,0%	
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	7,06%	R\$ 48.719,53					50,0%	R\$ 24.359,77 50,00%	50,0%	R\$ 24.359,76 100,00%			R\$ 48.719,53	100,0%	
7	ESQUADRIAS	11,00%	R\$ 75.914,68							20,0%	R\$ 15.182,94 20,00%	80,0%	R\$ 60.731,74 100,00%	R\$ 75.914,68	100,0%	
8	SISTEMAS DE COBERTURA	4,37%	R\$ 30.140,25					20,0%	R\$ 6.028,05 20,00%	50,0%	R\$ 15.070,13 70,00%	30,0%	R\$ 9.042,08 100,00%	R\$ 30.140,25	100,0%	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,87%	R\$ 12.902,24					100,0%	R\$ 12.902,24 100,00%					R\$ 12.902,24	100,0%	
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	11,53%	R\$ 79.542,73					25,0%	R\$ 19.885,68 25,00%	50,0%	R\$ 39.771,37 75,00%	25,0%	R\$ 19.885,68 100,00%	R\$ 79.542,73	100,0%	
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	7,63%	R\$ 52.627,47			50,0%	R\$ 26.313,74 50,00%	0,0%	R\$ 0,00 50,00%	50,0%	R\$ 26.313,74 100,00%			R\$ 52.627,47	100,0%	
12	PINTURA	3,66%	R\$ 25.270,81							30,0%	R\$ 7.581,24 30,00%	70,0%	R\$ 17.689,57 100,00%	R\$ 25.270,81	100,0%	
13	ABRIGO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR	2,04%	R\$ 14.070,80			30,0%	R\$ 4.221,24 30,00%	50,0%	R\$ 7.035,40 80,00%	20,0%	R\$ 2.814,16 100,00%			R\$ 14.070,80	100,0%	
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,76%	R\$ 5.270,06			30,0%	R\$ 1.581,02 30,00%	30,0%	R\$ 1.581,02 30,00%	40,0%	R\$ 2.108,02 40,00%			R\$ 5.270,06	100,0%	
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,11%	R\$ 7.664,26							100,0%	R\$ 7.664,26 100,00%			R\$ 7.664,26	100,0%	
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,47%	R\$ 23.957,84	10,0%	R\$ 2.395,78 10,00%	30,0%	R\$ 7.187,35 40,00%	30,0%	R\$ 7.187,35 70,00%	20,0%	R\$ 4.791,57 90,00%	10,0%	R\$ 2.395,78 100,00%	R\$ 23.957,84	100,0%	
17	LOUÇAS E METAIS	1,80%	R\$ 12.408,12							20,0%	R\$ 2.481,62 20,00%	80,0%	R\$ 9.926,50 100,00%	R\$ 12.408,12	100,0%	
18	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,21%	R\$ 1.426,88									100,0%	R\$ 1.426,88 100,00%	R\$ 1.426,88	100,0%	
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 380V	4,04%	R\$ 27.898,18	10,0%	R\$ 2.789,82 10,00%	30,0%	R\$ 8.369,45 40,00%	30,0%	R\$ 8.369,45 70,00%	20,0%	R\$ 5.579,64 90,00%	10,0%	R\$ 2.789,82 100,00%	R\$ 27.898,18	100,0%	
20	SERVIÇOS FINAIS	0,17%	R\$ 1.150,67									100,0%	R\$ 1.150,67 100,00%	R\$ 1.150,67	100,0%	
	TOTAL PARCELA	100,0%	R\$ 689.835,79	13,53%	R\$ 93.327,68	19,64%	R\$ 135.473,24	23,95%	R\$ 165.214,70	23,52%	R\$ 162.249,95	19,36%	R\$ 133.570,23	R\$ 689.835,79	100,0%	