

CRONOGRAMA – AMPLIAÇÃO: SALA DE AULA, REFEITÓRIO, COZINHA E DESPENSA – EMEF FERREIRA VIANNA																		
ABRIL/2018																		
ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		TOTAL ORÇAMENTO	
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 4.799,75	12,50%	R\$ 38.397,96	13,55%
2. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.747,39	50,00%	R\$ 19.747,39	50,00%													R\$ 39.494,79	13,94%
3. MOVIMENTOS DE TERRA			R\$ 938,80	25,00%	R\$ 2.816,39	75,00%											R\$ 3.755,19	1,33%
4. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO			R\$ 9.480,17	25,00%	R\$ 13.272,24	35,00%	R\$ 15.168,27	40,00%									R\$ 37.920,68	13,39%
5. ALVENARIA					R\$ 3.476,21	25,00%	R\$ 10.428,64	75,00%									R\$ 13.904,85	4,91%
6. ESQUADRIAS									R\$ 9.486,03	25,00%	R\$ 18.972,05	50,00%	R\$ 9.486,03	25,00%			R\$ 37.944,10	
7. COBERTURAS									R\$ 11.473,31	100,00%							R\$ 11.473,31	4,05%
8. REVESTIMENTOS					R\$ 4.065,55	10,00%	R\$ 6.098,33	15,00%	R\$ 6.098,33	15,00%	R\$ 10.163,88	25,00%	R\$ 10.163,88	25,00%	R\$ 4.065,55	10,00%	R\$ 40.655,50	14,35%
9. PAVIMENTAÇÕES							R\$ 5.007,14	75,00%	R\$ 1.669,05	25,00%							R\$ 6.676,19	2,36%
10. PASSARELA DE ACESSO											R\$ 1.401,06	30%	R\$ 3.269,14	70,00%			R\$ 4.670,20	1,65%
11. PAVIMENTOS EXTERNOS (Escada e rampa)									R\$ 811,36	25,00%	R\$ 2.434,09	75,00%					R\$ 3.245,45	1,15%
12. APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS													R\$ 2.308,98	20,00%	R\$ 9.235,92	80,00%	R\$ 11.544,91	4,08%
13. MOBILIÁRIO											R\$ 2.752,43	15,00%	R\$ 6.422,33	35,00%	R\$ 9.174,76	50,00%	R\$ 18.349,51	6,48%
14. INSTALAÇÃO DE GÁS GLP									R\$ 1.142,41	100,00%							R\$ 1.142,41	0,40%
15. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 310,51	25,00%	R\$ 931,53	75,00%							R\$ 1.242,04	0,44%
16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 495,13	25,00%	R\$ 1.485,40	75,00%							R\$ 1.980,53	0,70%
17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA											R\$ 2.425,73	25,00%	R\$ 7.277,18	75,00%			R\$ 9.702,90	
18. SERVIÇOS FINAIS															R\$ 1.190,06	100,00%	R\$ 1.190,06	0,42%
Total da Etapa	R\$ 24.547,14	8,67%	R\$ 34.966,11	12,34%	R\$ 28.430,14	10,04%	R\$ 42.307,77	14,93%	R\$ 37.897,16	13,38%	R\$ 42.948,97	15,16%	R\$ 43.727,28	15,44%	R\$ 28.466,04	10,09%	R\$ 283.290,60	100,00%
Total Acumulado	R\$ 24.547,14	8,67%	R\$ 59.513,24	21,01%	R\$ 87.943,38	31,04%	R\$ 130.251,15	45,98%	R\$ 168.148,31	59,36%	R\$ 211.097,29	74,52%	R\$ 254.824,56	89,95%	R\$ 283.290,60	100,00%		