

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																						
Item	Serviços	Valor (R\$)		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL
01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS	1.397.672,46	P	1.048.254,34	349.418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.672,46
			%	75,000%	25,000%																	100,000%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	263.030,10	P	92.060,53	92.060,53	39.454,51	39.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.030,10
			%	35,000%	35,000%	15,000%	15,000%															100,000%
03.00.00	SUPRA-ESTRUTURA	546.773,16	P	0,00	136.693,29	136.693,29	273.386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.773,16
			%		25,000%	25,000%	50,000%															100,000%
04.00.00	PAREDES E PAINÉIS	234.932,93	P	0,00	0,00	58.733,23	58.733,23	117.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.932,93
			%			25,000%	25,000%	50,000%														100,000%
05.00.00	COBERTURAS E PROTEÇÕES	193.449,47	P	0,00	0,00	0,00	0,00	48.362,37	48.362,37	96.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.449,47
			%					25,000%	25,000%	50,000%												100,000%
06.00.00	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS	501.310,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	100.262,00	100.262,00	100.262,00	100.262,00	50.131,00	50.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.310,00
			%					20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	10,000%	10,000%									100,000%
07.00.00	PAVIMENTAÇÕES	225.282,22	P	0,00	0,00	0,00	0,00	45.056,44	45.056,44	45.056,44	45.056,44	45.056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.282,22
			%					20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	0,000%									100,000%
08.00.00	INSTALAÇÕES E APARELHOS	1.856.876,90	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.687,69	185.687,69	185.687,69	185.687,69	371.375,38	371.375,38	371.375,38	0,00	0,00	1.856.876,90
			%										10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	20,000%	20,000%	20,000%			100,000%
09.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			%															25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	100,000%
10.00.00	SERVIÇOS DE RESTAURO	1.164.652,09	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.326,04	582.326,04	1.164.652,09
			%																	50,000%	50,000%	100,000%
	TOTAL MENSAL			1.140.314,88	578.171,94	234.881,04	371.574,33	311.147,27	193.680,81	242.043,18	145.318,44	95.187,44	235.818,69	185.687,69	185.687,69	185.687,69	371.375,38	371.375,38	371.375,38	582.326,04	582.326,04	6.383.979,32
	PERCENTUAL MENSAL			17,862%	9,057%	3,679%	5,820%	4,874%	3,034%	3,791%	2,276%	1,491%	3,694%	2,909%	2,909%	2,909%	5,817%	5,817%	5,817%	9,122%	9,122%	100,000%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO	6.383.979,32		1.140.314,88	1.718.486,82	1.953.367,85	2.324.942,18	2.636.089,46	2.829.770,27	3.071.813,45	3.217.131,89	3.312.319,33	3.548.138,02	3.733.825,71	3.919.513,40	4.105.201,09	4.476.576,47	4.847.951,85	5.219.327,23	5.801.653,27	6.383.979,32	100,000%
	PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO			17,862%	26,919%	30,598%	36,418%	41,292%	44,326%	48,118%	50,394%	51,885%	55,579%	58,487%	61,399%	64,305%	70,122%	75,939%	81,757%	90,878%	100,000%	

OBS: - Documento provisório. Proibido o uso e publicação.