



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	LEONARDO COLLARES	PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO - RUA Leonardo Collares	319.785,44	% Período:	17,05%	28,47%	6,10%	48,38%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.821,42	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	43.019,12	% Período:	17,05%	28,47%	6,10%	48,38%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	120.775,82	% Período:	1,55%	6,63%		91,82%								
1.4.	ESGOTO	2.533,50	% Período:			100,00%									
1.5.	SARJETA	14.206,68	% Período:				100,00%								
1.6.	DRENAGEM	112.353,69	% Período:	37,72%	62,28%										
1.7.	PASSEIOS E RAMPAS	14.347,03	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VER	6.620,90	% Período:				100,00%								
1.9.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2.619,88	% Período:	42,15%	31,40%		26,45%								
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	1.487,40	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 319.785,44			%:	17,05%	28,47%	6,10%	48,38%								
Período:	Repassse:	54.518,01		91.046,61	19.504,36	154.716,46									
	Contrapartida:	-		-	-	-									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	54.518,01		91.046,61	19.504,36	154.716,46									
Acumulado:	%:	17,05%		45,52%	51,62%	100,00%									
	Repassse:	54.518,01		145.564,62	165.068,98	319.785,44									
	Contrapartida:	-		-	-	-									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	54.518,01		145.564,62	165.068,98	319.785,44									

PELOTAS  
Local

segunda-feira, 3 de junho de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA  
CREA/CAU: 133204  
ART/RRT: 10222834