



Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge
Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge
Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas prefeitura de
vamos compartilhar a cidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas/Meses	1	2	3	4	5
1.	PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDO BROD TRECHO 3 - FINISA	1.276.485,88	% Período:	10%	19%	19%	19%	33%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.228,90	% Período:	100%				
1.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	3.347,19	% Período:	100%				
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.151,46	% Período:	10%	19%	19%	19%	33%
1.4.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	6.499,87	% Período:	20%	20%	20%	20%	20%
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	1.122.562,88	% Período:	10%	20%	20%	20%	30%
1.6.	SINALIZAÇÃO	39.844,14	% Período:					100%
1.7.	DRENAGEM	2.805,96	% Período:			30%	30%	40%
1.8.	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.922,23	% Período:					100%
1.9.	LIMPEZA DE OBRA	5.123,25	% Período:					100%
2.	PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDO BROD TRECHO 2 - ESTRUTURANTES	480.475,03	% Período:	10%	18%	20%	20%	32%
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.228,90	% Período:	100%				
2.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.404,44	% Período:	100%				
2.3.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	2.435,80	% Período:	20%	20%	20%	20%	20%
2.4.	PAVIMENTAÇÃO	440.982,48	% Período:	10%	20%	20%	20%	30%
2.5.	PASSEIO PÚBLICO	25.320,32	% Período:			20%	30%	50%
2.6.	SINALIZAÇÃO	8.167,77	% Período:					100%
2.7.	DRENAGEM	935,32	% Período:			30%	30%	40%
3.	CICLOVIA DA RUA LEOPOLDO BROD	110.948,91	% Período:	89%	11%			
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.835,03	% Período:	100%				
3.2.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	5.092,00	% Período:	89%	11%			
3.3.	CICLOVIA TSD	92.359,29	% Período:	100%				
3.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	8.695,70	% Período:		100%			
3.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.052,64	% Período:		100%			
3.6.	SERVIÇOS FINAIS	914,25	% Período:		100%			
4.	PAVIMENTAÇÃO AV SÃO JORGE - TRECHO 3	284.297,03	% Período:	10%	44%	16%	30%	
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.730,88	% Período:	100%				
4.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	16.620,80	% Período:	12%	43%	15%	30%	
4.3.	PAVIMENTAÇÃO	158.136,33	% Período:	8%	45%	10%	38%	
4.4.	ESGOTO	6.449,70	% Período:	100%				
4.5.	DRENAGEM	62.627,98	% Período:	6%	75%	19%		
4.6.	PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO	29.167,33	% Período:			50%	50%	
4.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL	3.531,45	% Período:				100%	
4.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	3.283,86	% Período:	47%	12%		41%	
4.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.748,70	% Período:				100%	
Total:		R\$ 2.152.206,85						

Período:	%:	14%	22%	18%	20%	27%
Investimento:	R\$	302.256,41	R\$ 469.778,64	R\$ 382.296,72	R\$ 426.400,29	R\$ 571.474,79
Acumulado:	%:	14%	36%	54%	73%	100%
Investimento:	R\$	302.256,41	R\$ 772.035,05	R\$ 1.154.331,77	R\$ 1.580.732,06	R\$ 2.152.206,85

LOCAL: PELOTAS/RS
DATA: 27/11/2019

EDUARDO L. A. MATHIES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 149738